道路橋梁個別点検修繕計画【飯南町】

整理番号	橋梁名（フリガナ）		路線名	架設年次（西暦）	橋長（m）	幅員（m）	橋種	所在地	管理者名	点検結果 1巡目（H26～H30）		点検結果 2巡目（R1～R5）		最新の点検結果 3巡目（R6～R10）		措置後の健全度	修繕完了年度		点検計画 ○：定期点検					修繕計画 ●：補修 ⇒：補修予定 ×：架替					対策内容 （ ）対策済費用	R5 対策費用（千円） （ ）対策済費用
										健全度	点検年度	健全度	点検年度	健全度	点検年度		修繕	耐震	R6	R7	R8	R9	R10	R6	R7	R8	R9	R10		
001	森広奥橋	ﾓﾘﾋﾛｵｸﾊﾞｼ	頓原都加賀線	1978	4.70	6.00	RC	飯石郡飯南町都加賀	飯南町	Ⅲ	H28	Ⅰ	2022年5月			Ⅰ	H30					○								断面修復工、橋面防水工、高欄取替 R1補修済	(10,000)
002	小玉屋橋	ｺﾀﾞﾏﾔﾊﾞｼ	都加賀八重滝線	1975	6.50	3.50	鋼	飯石郡飯南町都加賀	飯南町	Ⅰ	H27	Ⅰ	2019年8月	Ⅰ	2024年11月				○											
003	槇ヶ原橋	ﾏｷｶﾞﾊﾗﾊﾞｼ	都加賀八重滝線	1978	9.50	4.00	RC	飯石郡飯南町都加賀	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2020年6月							○										
004	的場橋	ﾏﾄﾊﾞﾊﾞｼ	都加賀民谷線	2002	10.00	7.00	PC	飯石郡飯南町都加賀	飯南町	Ⅰ	H27	Ⅰ	2019年8月	Ⅰ	2024年11月				○											
005	花栗権代橋	ﾊﾅｸﾞﾘｺﾞﾝﾀﾞｲﾊﾞｼ	頓原長谷線	1990	10.30	4.00	PC	飯石郡飯南町花栗	飯南町	Ⅰ	H27	Ⅰ	2023年10月										○							
006	城山奥橋	ｼﾞｮｳｻﾞﾝｵｸﾊﾞｼ	頓原長谷線	1989	7.80	7.00	PC	飯石郡飯南町長谷	飯南町	Ⅰ	H27	Ⅰ	2019年8月	Ⅰ	2024年				○											
007	渕の元橋	ﾌﾁﾉﾓﾄﾊﾞｼ	敷波琴引線	1966	10.70	3.60	RC	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅱ	H27	Ⅰ	2019年8月	Ⅰ	2024年		H28		○										H28補修済	(4,000)
008	琴引橋	ｺﾄﾋﾞｷﾊﾞｼ	敷波琴引線	1978	16.80	5.30	鋼	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅱ	2022年5月									○								
009	舟津橋	ﾌﾅﾂﾊﾞｼ	八神千原線	1998	64.00	9.80	PC	飯石郡飯南町八神	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2020年7月							○										
010	坂根橋	ｻｶﾈﾊﾞｼ	八神千原線	1988	22.50	7.00	鋼	飯石郡飯南町八神	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2020年7月							○										
011	芦原橋	ｱｼﾊﾗﾊﾞｼ	八神千原線	1991	25.80	7.10	鋼	飯石郡飯南町八神	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2020年7月							○										
012	正ヶ谷橋	ｼｮｳｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ	八神千原線	1991	20.20	7.00	鋼	飯石郡飯南町八神	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2020年7月	Ⅱ	2025年10月				○											
013	山岡橋	ﾔﾏｵｶﾊﾞｼ	八神千原線	2019	3.70	7.20	RC	飯石郡飯南町八神	飯南町			Ⅰ	2022年5月									○						R1.11架替（ボックスカルバート橋）改良	社交金
014	屋敷橋	ﾔｼｷﾊﾞｼ	八神千原線	1970	2.80	3.80	RC	飯石郡飯南町八神	飯南町	Ⅱ	H30	Ⅱ	2023年10月										○						改良予定区間	社交金
015	万場橋	ﾏﾝﾊﾞﾊﾞｼ	角井境線	1961	13.60	7.00	PC	飯石郡飯南町角井	飯南町	Ⅱ	H30	Ⅱ	2022年6月									○								
016	伊比橋	ｲﾋﾞﾊﾞｼ	角井境線	2001	31.00	7.00	PC	飯石郡飯南町角井	飯南町	Ⅱ	H29	Ⅱ	2020年7月							○										
017	獅子谷橋	ｼｼﾀﾞﾆﾊﾞｼ	角井境線	2001	70.50	7.00	鋼	飯石郡飯南町角井	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2022年6月									○								
018	下口縄谷橋	ｼﾓｸﾁﾅﾜﾔﾊﾞｼ	角井境線	2004	24.00	8.50	鋼	飯石郡飯南町角井	飯南町			Ⅰ	2022年6月									○								
019	上口縄谷橋	ｶﾐｸﾁﾅﾜﾔﾊﾞｼ	角井境線	2004	32.50	8.30	鋼	飯石郡飯南町角井	飯南町			Ⅰ	2022年6月									○								
020	下山橋	ｼﾓﾔﾏﾊﾞｼ	角井境線	2002	31.00	8.30	鋼	飯石郡飯南町角井	飯南町	Ⅰ	H29	Ⅰ	2020年7月							○										
021	松本橋	ﾏﾂﾓﾄﾊﾞｼ	花栗張戸線	2008	17.40	5.00	PC	飯石郡飯南町花栗	飯南町	Ⅰ	H26	Ⅰ	2023年10月										○							
022	山根橋	ﾔﾏﾈﾊﾞｼ	花栗張戸線	1961	3.30	8.20	RC	飯石郡飯南町花栗	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅰ	2020年8月	Ⅰ	2025年11月				○											
023	花田橋	ﾊﾅﾀﾞﾊﾞｼ	頓原寺沢花栗線	1971	20.50	4.80	PC	飯石郡飯南町長谷	飯南町	Ⅲ	H27	Ⅰ	2019年8月	Ⅱ	2024年	Ⅰ	H29		○										H29補修済	(2,000)
024	寺垣内橋	ﾃﾗｶﾞｲﾁﾊﾞｼ	頓原寺沢花栗線	1995	20.20	4.10	PC	飯石郡飯南町長谷	飯南町	Ⅰ	H29	Ⅰ	2020年7月							○										
025	田畑橋	ﾀﾊﾞﾀﾊﾞｼ	頓原寺沢花栗線	2010	12.80	6.20	RC	飯石郡飯南町花栗	飯南町	Ⅰ	H27	Ⅰ	2019年7月							○										
026	中の村橋	ﾅｶﾉﾑﾗﾊﾞｼ	頓原寺沢花栗線	1986	5.35	7.15	RC	飯石郡飯南町花栗	飯南町	Ⅰ	H27	Ⅰ	2023年10月										○							
027	小和田橋	ｺﾜﾀﾞﾊﾞｼ	頓原上里原線	1961	30.40	4.70	鋼	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅰ	H27	Ⅰ	2019年6月	Ⅰ	2024年					○										
028	土居屋下橋	ﾄﾞｲﾔｼﾓﾊﾞｼ	頓原上里原線	1965	2.30	4.50	RC	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2020年8月	Ⅰ	2025年10月				○											
029	長屋谷橋	ﾅｶﾞﾔﾀﾞﾆﾊﾞｼ	長屋谷弓谷線	1978	8.60	10.50	RC	飯石郡飯南町獅子	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2019年7月	Ⅰ	2024年9月				○											
030	栄口橋	ｻｶｴｸﾞﾁﾊﾞｼ	長屋谷弓谷線	1981	6.50	5.10	RC	飯石郡飯南町獅子	飯南町	Ⅱ	H29	Ⅱ	2020年6月	Ⅱ	2025年10月				○											
031	弓谷上橋	ﾕﾝﾀﾞﾆｶﾐﾊﾞｼ	長屋谷弓谷線	1995	12.60	4.00	PC	飯石郡飯南町志津見	飯南町	Ⅰ	H29	Ⅰ	2020年6月	Ⅰ	2025年10月				○											
032	釜ン谷橋	ｶﾏﾝﾀﾞﾆﾊﾞｼ	長屋谷弓谷線	2001	32.00	5.00	鋼	飯石郡飯南町志津見	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅰ	2021年7月								○									
033	大滝橋	ｵｵﾀｷﾊﾞｼ	角井伊比線	2000	4.30	5.70	PC	飯石郡飯南町角井	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅱ	2020年6月	Ⅲ	2025年11月				○											
034	伊比奥橋	ｲﾋﾞｵｸﾊﾞｼ	角井伊比線	2003	15.40	5.00	鋼	飯石郡飯南町角井	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅱ	2022年5月				R2					○							補修設計、断面修復工、橋面防水工 R2補修済	(13,000)
035	鈩橋	ﾀﾀﾗﾊﾞｼ	国倉小脇線	1972	11.50	3.00	PC	飯石郡飯南町都加賀	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2020年8月	Ⅱ	2025年10月				○											
036	大岩橋	ｵｵｲﾜﾊﾞｼ	中原槇ヶ原線	不明	8.00	2.00	RC	飯石郡飯南町都加賀	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅱ	2020年8月	Ⅱ	2025年10月				○											
037	殿居橋	ﾄﾉｲﾊﾞｼ	殿居国倉線	1975	7.90	6.50	RC	飯石郡飯南町都加賀	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2019年7月	Ⅰ	2024年11月							○								
038	鉄原屋橋	ﾃﾂﾊﾗﾔﾊﾞｼ	隠岐原新屋線	1973	5.60	3.00	RC	飯石郡飯南町都加賀	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅱ	2020年8月	Ⅱ	2025年10月				○											
039	山根橋	ﾔﾏﾈﾊﾞｼ	隠岐原山根線	1961	7.40	5.90	RC	飯石郡飯南町都加賀	飯南町	Ⅰ	H27	Ⅱ	2019年7月	Ⅱ	2024年11月				○											
040	上大山橋	ｳｴｵｵﾔﾏﾊﾞｼ	都加賀上大山線	1967	5.20	2.50	RC	飯石郡飯南町都加賀	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅰ	2022年5月									○								
041	内谷橋	ｳﾁﾀﾞﾆﾊﾞｼ	奥畑内谷線	1983	13.45	5.00	鋼	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅰ	H27	Ⅱ	2019年6月	Ⅱ	2024年				○											
042	無名橋	ﾑﾒｲｷｮｳ	小才田都加賀線	1973	3.40	11.20	PC	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2020年8月	Ⅰ	2025年10月				○											
043	井地奥橋	ｲｼﾞｵｸﾊﾞｼ	宇山井地奥線	1966	10.40	4.50	PC	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅱ	H29	Ⅱ	2020年7月	Ⅱ	2025年10月		H27		○										H27補修済	(5,000)
044	土室橋	ﾂﾂﾝﾎﾞﾛﾊﾞｼ	小和田張戸線	1971	13.90	3.50	鋼	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅱ	H27	Ⅲ	2019年8月	Ⅲ	2024年				○							⇒	●		H27補修済（8,600千円） R8補修設計、R9補修予定	8,000
045	古城橋	ｺｼﾞｮｳﾊﾞｼ	古城線	1970	10.00	3.90	鋼	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅰ	H29	Ⅱ	2020年6月	Ⅲ	2025年11月		H27		○										H27補修済	(3,000)
046	社日橋	ｼｬﾆﾁﾊﾞｼ	頓原由来屋線	1978	30.30	2.00	PC	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅱ	2021年7月								○									
047	古城橋	ｺｼﾞｮｳﾊﾞｼ	頓原大仙町線	1977	30.40	5.60	PC	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅱ	2020年7月	Ⅱ	2025年10月				○											
048	浄土寺橋	ｼﾞｮｳﾄﾞｼﾞﾊﾞｼ	寺町古城線	1992	30.90	5.30	PC	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅱ	H29	Ⅱ	2020年7月	Ⅱ	2025年10月				○											
049	古屋垣内橋	ﾌﾙﾔｶｷｳﾁﾊﾞｼ	敷波古屋垣内線	1999	4.60	5.10	PC	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅰ	2021年7月								○									
050	敷波橋	ｼｭｸﾅﾐﾊﾞｼ	敷波古屋垣内線	1996	11.40	6.80	PC	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅱ	H27	Ⅱ	2019年8月	Ⅱ	2024年				○											
051	六郎谷橋	ﾛｸﾛｳﾀﾞﾆﾊﾞｼ	敷波六郎谷線	不明	12.20	3.10	鋼	飯石郡飯南町頓原	飯南町			Ⅱ	2023年10月										○						町道認定	
052	山根橋	ﾔﾏﾈﾊﾞｼ	佐見琴引線	1955	2.40	3.75	RC	飯石郡飯南町佐見	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅱ	2019年7月	Ⅱ	2024年				○											
053	程原橋	ﾎﾄﾞﾊﾗﾊﾞｼ	佐見琴引線	1955	2.70	4.54	RC	飯石郡飯南町佐見	飯南町	Ⅰ	H27	Ⅱ	2019年7月	Ⅱ	2024年				○											
054	安波岐橋	ｱﾜｷﾊﾞｼ	安波岐程原線	1985	6.22	6.00	RC	飯石郡飯南町佐見	飯南町	Ⅰ	H27	Ⅰ	2019年7月	Ⅰ	2024年				○											
055	塚谷屋橋	ﾂｶﾀﾆﾔﾊﾞｼ	佐見糠塚線	1960	4.00	3.80	RC	飯石郡飯南町佐見	飯南町	Ⅰ	H27	Ⅰ	2019年7月	Ⅰ	2024年				○											
056	糠塚谷橋	ｽｸﾓﾂｶﾀﾆﾊﾞｼ	佐見糠塚線	1962	3.50	5.75	RC	飯石郡飯南町佐見	飯南町	Ⅰ	H27	Ⅰ	2019年7月	Ⅰ	2024年				○											
057	高津屋橋	ﾀｶﾂﾔﾊﾞｼ	佐見岩谷線	1980	9.90	5.70	PC	飯石郡飯南町佐見	飯南町	Ⅰ	H27	Ⅰ	2019年7月	Ⅰ	2024年				○											
058	伸和橋	ｼﾝﾜﾊﾞｼ	佐見岩谷線	1987	10.35	6.40	PC	飯石郡飯南町佐見	飯南町	Ⅰ	H27	Ⅰ	2019年6月	Ⅰ	2024年				○											
059	和田橋	ﾜﾀﾞﾊﾞｼ	敷波寺沢線	1993	15.03	5.04	PC	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅰ	H27	Ⅱ	2019年7月	Ⅱ	2024年				○											
060	大掛橋	ｵｵｶﾞｹﾊﾞｼ	瀬戸大掛線	1967	5.00	2.00	その他	飯石郡飯南町花栗	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2020年8月	Ⅰ	2025年10月					○										
061	瀬戸貝橋	ｾﾄｶﾞｲﾊﾞｼ	花栗瀬戸線	1997	17.05	6.29	PC	飯石郡飯南町花栗	飯南町	Ⅰ	H27	Ⅱ	2019年7月	Ⅱ	2024年				○											
062	甲茂橋	ｺｳﾓﾊﾞｼ	甲茂線	1981	7.40	6.38	PC	飯石郡飯南町長谷	飯南町	Ⅰ	H27	Ⅰ	2019年7月	Ⅰ	2024年9月				○											
063	三原橋	ﾐﾊﾗﾊﾞｼ	長谷城南線	1957	9.00	2.00	その他	飯石郡飯南町長谷	飯南町	Ⅰ	H29	Ⅰ	2022年5月										○							
064	柿原橋	ｶｷﾊﾗﾊﾞｼ	長谷丸山線	1969	9.60	4.00	RC	飯石郡飯南町長谷	飯南町	Ⅱ	H29	Ⅱ	2021年7月									○								
065	八千代橋	ﾔﾁﾖﾊﾞｼ	長谷丸山線	1973	15.40	4.00	PC	飯石郡飯南町長谷	飯南町	Ⅱ	H29	Ⅱ	2021年7月									○								
066	与一原橋	ﾖｲﾁﾊﾞﾗﾊﾞｼ	与一原立神線	2002	44.00	4.00	PC	飯石郡飯南町八神	飯南町	Ⅰ	H29	Ⅰ	2022年6月										○							
067	小立神橋	ｺﾀﾁｶﾞﾐﾊﾞｼ	与一原立神線	1966	26.50	2.20	その他	飯石郡飯南町八神	飯南町	Ⅱ	H30	Ⅱ	2022年6月										○							
068	大谷大橋	ｵｵﾀﾆｵｵﾊｼ	北志津見線	1998	110.00	8.20	PC	飯石郡飯南町志津見	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅱ	2019年10月	Ⅱ	2024年10月				○										特殊橋梁	
069	鍛冶屋橋	ｶｼﾞﾔﾊﾞｼ	北志津見線	1996	39.00	7.00	PC	飯石郡飯南町志津見	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2022年6月										○							
070	添谷橋	ｿｴﾀﾞﾆﾊﾞｼ	北志津見線	1997	35.50	7.00	PC	飯石郡飯南町志津見	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅱ	2022年6月										○							
071	大蔵橋	ｵｵｸﾗﾊﾞｼ	北志津見線	1997	106.80	7.00	PC	飯石郡飯南町志津見	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅱ	2021年12月								○								特殊橋梁	
072	志都の橋	ｼｽﾞﾉﾊﾞｼ	北志津見線	1996	10.30	7.10	PC	飯石郡飯南町志津見	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2020年7月	Ⅱ	2025年11月				○											
073	井の奥中橋	ｲﾉｵｸﾅｶﾊｼ	角井井の奥線	2006	21.00	4.00	鋼	飯石郡飯南町角井	飯南町	Ⅰ	H29	Ⅰ	2022年6月										○							

074	井の奥上橋	ｲﾉｵｸｶﾐﾊﾞｼ	角井井の奥線	2006	32.70	5.00	鋼	飯石郡飯南町角井	飯南町	Ⅰ	H29	Ⅰ	2022年6月								○										
075	井の奥下橋	ｲﾉｵｸｼﾓﾊﾞｼ	角井井の奥線	2006	16.80	4.60	PC	飯石郡飯南町角井	飯南町	Ⅰ	H29	Ⅰ	2022年6月								○										
076	堂中橋	ﾄﾞｳﾅｶﾊﾞｼ	角井堂原線	1996	10.60	4.00	PC	飯石郡飯南町角井	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅱ	2020年6月	Ⅱ	2025年11月					○										
077	大迫橋	ｵｵｻｺﾊﾞｼ	角井山口線	1975	9.50	7.20	RC	飯石郡飯南町角井	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅱ	2020年6月	Ⅲ	2025年11月					○										
078	花栗橋	ﾊﾅｸﾞﾘﾊﾞｼ	花栗橋線	1961	6.60	7.40	RC	飯石郡飯南町花栗	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2022年6月								○										
079	谷川橋	ﾀﾆｶﾞﾜﾊﾞｼ	谷川北線	1998	24.20	5.20	PC	飯石郡飯南町八神	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2019年7月	Ⅰ	2024年10月				○												
080	東原橋	ﾋｶﾞｼﾊﾞﾗﾊﾞｼ	三瓶公園線	1977	5.30	7.10	PC	飯石郡飯南町角井	飯南町	Ⅱ	H29	Ⅱ	2021年7月							○										
081	彌山橋	ﾐｾﾝﾊﾞｼ	琴引公園線	1989	8.70	11.60	PC	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅰ	H27	Ⅰ	2019年7月	Ⅰ	2024年				○												
082	龍神橋	ﾘｮｳｼﾞﾝﾊﾞｼ	谷川線	1998	101.00	9.00	PC	飯石郡飯南町八神	飯南町	Ⅰ	H30	Ⅰ	2023年10月									○							特殊橋梁点検委託		
083	宮の下橋	ﾐﾔﾉｼﾀﾊﾞｼ	瀬戸線	1949	6.20	6.60	RC	飯石郡飯南町花栗	飯南町	Ⅰ	H27	Ⅰ	2023年10月									○									
084	瀬戸中橋	ｾﾄﾅｶﾊﾞｼ	瀬戸線	1960	9.50	7.24	RC	飯石郡飯南町花栗	飯南町	Ⅲ	H28	Ⅰ	2019年7月	Ⅰ	2024年	Ⅰ	H30		○										H30補修済		(4,700)
085	番所橋	ﾊﾞﾝﾄﾞｺﾛ	芦原鋳物屋線	1963	4.60	6.00	RC	飯石郡飯南町八神	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅰ	2021年7月							○										
086	無名橋	ﾑﾒｲｷｮｳ	小才田都加賀1号線	1996	3.80	4.10	RC	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2020年8月	Ⅰ	2025年10月					○										
087	小才田橋	ｵｻｲﾀﾞﾊﾞｼ	小才田都加賀2号線	1970	5.60	3.10	RC	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2020年9月	Ⅱ	2025年10月					○										
088	長者原橋	ﾁｮｳｼﾞｬﾊﾞﾗﾊﾞｼ	琴引大万木線	1993	19.50	7.00	鋼	飯石郡飯南町佐見	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2020年7月	Ⅱ	2025年10月					○										
089	程原奥橋	ﾎﾄﾞﾊﾗｵｸﾊﾞｼ	琴引大万木線	1995	15.50	7.00	鋼	飯石郡飯南町佐見	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2022年5月								○										
090	中原橋	ﾅｶﾊﾗﾊﾞｼ	琴引大万木線	1991	16.60	8.40	鋼	飯石郡飯南町佐見	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2022年5月								○										
091	鍛冶屋橋	ｶｼﾞﾔﾊﾞｼ	琴引大万木線	1991	12.60	10.20	鋼	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2022年6月								○										
092	宇山橋	ｳﾔﾏﾊﾞｼ	琴引大万木線	1994	10.60	8.40	鋼	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2020年8月	Ⅰ	2025年10月					○										
093	張戸橋	ﾊﾘﾄﾞﾊﾞｼ	琴引大万木線	1993	27.80	7.30	鋼	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅰ	2020年8月	Ⅱ	2025年10月					○									維持管理（高欄補修）		1,000
094	小立神奥橋	ｺﾀﾁｶﾞﾐﾊﾞｼ	小立神線	1985	4.30	3.80	RC	飯石郡飯南町八神	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2020年7月	Ⅱ	2025年11月					○										
095	弥右ェ門橋	ﾔｴﾓﾝﾊﾞｼ	弥門1号線	2001	43.00	5.80	鋼	飯石郡飯南町角井	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2022年6月								○										
096	弥門橋	ﾔﾓﾝﾊﾞｼ	弥門2号線	1979	21.00	3.00	鋼	飯石郡飯南町角井	飯南町	Ⅲ	H28										○							通行止め、進入不可（廃橋検討）		
097	堂原橋	ﾄﾞｳﾊﾗﾊﾞｼ	堂原牧原線	1995	6.80	4.50	PC	飯石郡飯南町角井	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2020年6月								○										
098	無名橋	ﾑﾒｲｷｮｳ	泉川張戸線	1973	8.00	5.00	RC	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅰ	H27	Ⅰ	2019年6月	Ⅰ	2024年				○												
099	畑ヶ田橋	ﾊﾀｹﾞﾀﾊﾞｼ	畑ヶ田大掛線	1992	10.00	5.20	PC	飯石郡飯南町花栗	飯南町	Ⅰ	H27	Ⅰ	2019年7月	Ⅰ	2024年				○												
100	志津見橋	ｼﾂﾐﾊﾞｼ	フラワーバレー線	1961	37.80	6.60	PC	飯石郡飯南町志津見	飯南町	Ⅲ	H28	Ⅲ	2021年7月							○									R3補修設計、R6以降補修予定		23,000
101	吉ヶ口橋	ﾖｼｶﾞｸﾁﾊﾞｼ	吉ヶ口線	1982	11.00	4.30	鋼	飯石郡飯南町頓原	飯南町			Ⅱ	2023年10月									○							町道認定		
102	井羅谷橋	ｲﾗﾀﾞﾆﾊﾞｼ	井羅谷線	1975	8.50	5.70	PC	飯石郡飯南町佐見	飯南町			Ⅰ	2023年10月									○							町道認定		
103	大野橋	ｵｵﾉﾊﾞｼ	井羅谷線	1977	24.00	3.50	鋼	飯石郡飯南町長谷	飯南町			Ⅱ	2023年10月									○							町道認定		
104	仁井屋橋	ﾆｲﾔﾊﾞｼ	獅子仁井屋線	不明	10.00	3.70	PC	飯石郡飯南町獅子	飯南町			Ⅰ	2023年10月									○							町道認定		
105	東橋	ﾋｶﾞｼﾊﾞｼ	東線	不明	47.00	3.50	鋼	飯石郡飯南町八神	飯南町			Ⅱ	2023年10月									○							町道認定		
106	無名橋（才谷橋）ﾑﾒｲｷｮｳ		才谷線	1982	10.50	4.30	PC	飯石郡飯南町八神	飯南町			Ⅰ	2023年10月									○							町道認定		
107	無名橋（森脇橋）ﾑﾒｲｷｮｳ		森脇線	2003	53.00	3.00		飯石郡飯南町志津見	飯南町					Ⅱ	2024年11月				○										町道認定。特殊橋梁		
108	万場橋（新橋）	ﾏﾝﾊﾞﾊﾞｼ	角井境線	2019	16.50	9.20	PC	飯石郡飯南町角井	飯南町			Ⅰ	2023年10月									○							H31.4月新橋（改良）		交付金
109	新屋橋	ｼﾝﾔﾊﾞｼ	張戸新屋線	不明	22.70	4.00	PC	飯石郡飯南町頓原	飯南町			Ⅰ	2021年7月							○									H29町道認定		
110	牛谷橋	ｳｼﾀﾆﾊﾞｼ	宇山牛谷線	不明	19.00	3.60	RC	飯石郡飯南町頓原	飯南町			Ⅱ	2021年7月							○									H29町道認定		
111	牧原橋	ﾏｷﾊﾗﾊﾞｼ	角井牧原線	不明	6.00	3.00	RC	飯石郡飯南町角井	飯南町			Ⅰ	2021年7月							○									H29町道認定		
112	奥寸後橋（寸後谷橋）	ｵｸｽﾝｺﾞﾊﾞｼ	獅子奥寸後線	不明	6.00	4.00	RC	飯石郡飯南町獅子	飯南町			Ⅰ	2021年7月							○									H29町道認定		
113	原橋	ﾊﾗﾊﾞｼ	三渕線	1972	6.50	4.50	RC	飯石郡飯南町上赤名	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅱ	2019年6月	Ⅱ	2024年9月				○												
114	肉戸橋	ﾆｸﾄﾞﾊﾞｼ	三渕線	1975	8.50	5.00	RC	飯石郡飯南町上赤名	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2019年6月	Ⅰ	2024年9月				○												
115	鉾橋	ﾀﾀﾗﾊﾞｼ	三渕線	1968	5.30	3.50	RC	飯石郡飯南町上赤名	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2019年6月	Ⅱ	2024年9月				○												
116	板屋橋	ｲﾀﾔﾊﾞｼ	肉戸線	1971	12.00	4.90	RC	飯石郡飯南町上赤名	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅰ	2022年5月				R2					○							補修設計、断面修復工、舗装打換工 R2補修済		(11,000)
117	中半田橋	ﾅｶﾊﾝﾀﾞﾊﾞｼ	肉戸線	1972	4.40	5.80	RC	飯石郡飯南町上赤名	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2020年8月	Ⅰ	2025年10月					○										
118	小丸橋	ｺﾏﾙﾊﾞｼ	肉戸線	1979	7.90	5.50	RC	飯石郡飯南町上赤名	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅱ	2020年8月	Ⅱ	2025年10月					○										
119	蛇腹橋	ｼﾞｬﾊﾞﾐﾊﾞｼ	肉戸線	1978	15.00	5.60	PC	飯石郡飯南町上赤名	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2020年7月	Ⅱ	2025年10月					○										
120	白石橋	ｼﾗｲｼﾊﾞｼ	白石線	1972	8.00	4.10	RC	飯石郡飯南町上赤名	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2019年6月	Ⅱ	2024年9月				○												
121	栗屋谷橋	ｸﾘﾔﾀﾞﾆﾊﾞｼ	栗屋谷西線	1954	7.20	5.70	RC	飯石郡飯南町上赤名	飯南町	Ⅲ	H28	Ⅱ	2022年5月			Ⅱ	H30					○							H30補修済		(4,000)
122	真栄橋	ｼﾝｴｲﾊﾞｼ	新市赤名線	1988	10.50	9.80	PC	飯石郡飯南町真木	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2020年7月							○										
123	潜岩橋	ｸｸﾞﾘｲﾜﾊﾞｼ	新市赤名線	1961	15.30	4.00	RC	飯石郡飯南町上来島	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅱ	2019年7月	Ⅱ	2024年11月		R2		○										補修設計、断面修復工、舗装打換工 R2.3補修済（15,000千円） R5補修		6,000
124	金屋子大橋	ｶﾅｲｺﾞｵｵﾊｼ	新市赤名線	1984	26.10	8.30	PC	飯石郡飯南町上来島	飯南町	Ⅱ	H27	Ⅱ	2020年6月							○										
125	谷川橋	ﾀﾆｶﾞﾜﾊﾞｼ	谷川線	1979	13.90	3.00	PC	飯石郡飯南町上赤名	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅰ	2022年5月				R2					○							補修設計、断面修復工 R2補修済		(17,000)
126	花田橋	ﾊﾅﾀﾞﾊﾞｼ	谷川線	1973	5.00	3.00	RC	飯石郡飯南町上赤名	飯南町	Ⅰ	H30	Ⅰ	2022年5月									○									
127	山本前橋	ﾔﾏﾓﾄﾏｴﾊﾞｼ	板屋北線	1978	3.40	3.00	RC	飯石郡飯南町上赤名	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2020年8月	Ⅰ	2025年10月					○										
128	境谷橋	ｻｶｲﾀﾞﾆﾊﾞｼ	赤名井戸谷線	1978	6.50	4.00	RC	飯石郡飯南町井戸谷	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅱ	2020年8月	Ⅱ	2025年10月					○										
129	金井橋	ｶﾅｲﾊﾞｼ	赤名井戸谷線	1970	15.70	4.00	鋼	飯石郡飯南町上赤名	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2020年7月	Ⅱ	2025年10月		H24			○									H24補修済		(3,000)
130	宝生橋	ﾎｳｾｲﾊﾞｼ	赤名井戸谷線	1986	26.00	5.00	PC	飯石郡飯南町井戸谷	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅰ	2021年7月								○										
131	赤名橋	ｱｶﾅﾊﾞｼ	赤名線	1986	3.00	7.10	RC	飯石郡飯南町赤名	飯南町	Ⅲ	H27	Ⅰ	2019年8月	Ⅱ	2024年9月	Ⅰ	H30		○										H30補修済		(400)
132	赤名中橋	ｱｶﾅﾅｶﾊﾞｼ	赤名駅通線	1969	16.10	7.10	鋼	飯石郡飯南町赤名	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅱ	2020年7月							○										
133	市場橋	ｲﾁﾊﾞﾊﾞｼ	中市下線	1961	9.50	4.00	PC	飯石郡飯南町下赤名	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2020年9月	Ⅰ	2025年10月					○										
134	下市大橋	ｼﾓｲﾁｵｵﾊｼ	下市中央線	1978	17.00	4.00	PC	飯石郡飯南町下赤名	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅱ	2020年9月	Ⅱ	2025年10月					○										
135	御下川尻橋	ｵﾝﾀｶﾜｼﾘﾊﾞｼ	町裏西線	1967	3.00	3.00	RC	飯石郡飯南町赤名	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2020年7月	Ⅰ	2025年10月					○										
136	恵比須橋	ｴﾋﾞｽﾊﾞｼ	下市千束線	1968	15.85	3.50	PC	飯石郡飯南町赤名	飯南町	Ⅱ	H30	Ⅱ	2022年9月									○									
137	王師橋	ｵｵｼﾞﾊﾞｼ	下市大橋線	1920	16.00	4.50	RC	飯石郡飯南町下赤名	飯南町	Ⅱ	H30	Ⅱ	2022年9月									○									
138	山屋敷1号橋	ﾔﾏﾔｼｷ1ｺﾞｳﾊﾞｼ	山村広場線	1991	4.00	9.70	RC	飯石郡飯南町赤名	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅱ	2020年8月	Ⅱ	2025年10月					○										
139	石次橋	ｲｼﾂｷﾞﾊﾞｼ	中通線	1976	5.30	5.00	RC	飯石郡飯南町下赤名	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2020年6月							○										
140	京楽橋	ｷｮｳﾗｸﾊﾞｼ	京楽線	1980	15.50	3.20	RC	飯石郡飯南町下赤名	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2020年7月	Ⅱ	2025年10月					○										
141	真向寺橋	ｼﾝｺｳｼﾞﾊﾞｼ	真向寺線	2017	17.26	6.20	PC	飯石郡飯南町下赤名	飯南町			Ⅰ	2019年6月	Ⅰ	2024年10月				○										H29架替（改良）		農道改良
142	落井橋	ｵﾁｲﾊﾞｼ	古市道の原線	1985	2.70	7.05	RC	飯石郡飯南町下赤名	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2019年7月	Ⅰ	2024年9月				○												
143	道の原橋	ﾄﾞｳﾉﾊﾗﾊﾞｼ	古市道の原線	1968	4.00	3.60	RC	飯石郡飯南町下赤名	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅱ	2022年5月									○									
144	福田中橋	ﾌｸﾀﾞﾅｶﾊﾞｼ	福田中線	1985	9.20	3.00	RC	飯石郡飯南町下赤名	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅱ	2020年9月	Ⅱ	2025年10月					○										
145	金井原橋	ｶﾅｲﾊﾞﾗﾊﾞｼ	大役寺線	1978	4.50	3.50	RC	飯石郡飯南町下赤名	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2022年6月									○									
146	藤原橋	ﾌｼﾞﾊﾗﾊﾞｼ	荒神福田線	1987	7.15	4.50	PC	飯石郡飯南町下赤名	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅱ	2022年6月									○									
147	杉谷橋	ｽｷﾞﾀﾆﾊﾞｼ	荒神福田線	1987	2.20	7.10	RC	飯石郡飯南町下赤名	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅱ	2020年9月	Ⅱ	2025年10月					○										
148	前杉谷橋	ﾏｴｽｷﾞﾀﾆﾊﾞｼ	荒神福田線	1985	23.10	5.00	PC	飯石郡飯南町下赤名	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2019年7月	Ⅰ	2024年10月				○												
149	岩鋤橋	ｲﾜｽｷﾊﾞｼ	安江石次線	1980	22.00	9.30	PC	飯石郡飯南町上来島	飯南町	Ⅲ	H27	Ⅲ	2019年8月	Ⅲ	2024年11月	Ⅲ	H29		○										H29補修済（23,300千円） R3補修設計、R6以降補修予定		6,000

150	塩谷橋	ｼｵﾀﾞﾆﾊﾞｼ	塩谷向線	1988	9.50	5.00	RC	飯石郡飯南町塩谷	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2020年8月	Ⅰ	2025年10月					○											
151	教永寺橋	ｷｮｳｴｲｼﾞﾊﾞｼ	塩谷中線	1985	10.10	5.00	PC	飯石郡飯南町塩谷	飯南町	Ⅰ	H27	Ⅰ	2019年6月	Ⅰ	2024年10月				○												
152	八幡橋	ﾔﾜﾀﾊﾞｼ	八幡谷線	1972	4.30	3.80	RC	飯石郡飯南町井戸谷	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅰ	2021年7月								○									
153	八幡谷1号橋	ﾔﾜﾀﾀﾞﾆ1ｺﾞｳﾊﾞｼ	八幡谷線	1972	4.00	9.00	RC	飯石郡飯南町井戸谷	飯南町	Ⅰ	H27	Ⅰ	2019年6月	Ⅰ	2024年9月				○												
154	城山橋	ｼﾞｮｳｻﾞﾝﾊﾞｼ	的場線	1989	19.00	5.20	鋼	飯石郡飯南町井戸谷	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅱ	2019年8月	Ⅱ	2024年10月				○												
155	矢野原橋	ﾔﾉﾊﾗﾊﾞｼ	畑田東線	1975	11.40	3.50	PC	飯石郡飯南町畑田	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅰ	2020年7月	Ⅰ	2025年10月					○											
156	名ケ谷橋	ﾐｮｳｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ	畑田東線	不明	11.50	1.60	PC	飯石郡飯南町畑田	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2020年7月	Ⅰ	2025年10月					○											
157	永照寺橋	ｴｲｼｮｳｼﾞﾊﾞｼ	畑田向線	1970	15.00	3.50	鋼	飯石郡飯南町畑田	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅱ	2020年7月								○									
158	田中沖橋	ﾀﾅｺｷﾊﾞｼ	畑田中線	1979	19.30	2.60	鋼	飯石郡飯南町畑田	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅱ	2022年6月				R1						○							補修設計、断面修復工、高欄取替工 R1補修済	(8,000)
159	谷山橋	ﾀﾆﾔﾏﾊﾞｼ	程原線	1964	11.00	4.45	RC	飯石郡飯南町井戸谷	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2019年8月	Ⅲ	2024年10月				○												
160	多々良橋	ﾀﾀﾗﾊﾞｼ	程原線	1964	10.00	3.50	RC	飯石郡飯南町井戸谷	飯南町	Ⅰ	H30	Ⅰ	2022年5月				H25						○							H25補修済	(2,000)
161	始末屋橋	ｼﾏﾂﾔﾊﾞｼ	程原線	1973	3.10	2.10	RC	飯石郡飯南町井戸谷	飯南町	Ⅲ	H27	Ⅰ	2019年8月	Ⅰ	2024年9月	Ⅰ	H29		○											H29補修済	(13,200)
162	竹の原橋	ﾀｹﾉﾊﾗﾊﾞｼ	程原線	1973	7.50	4.00	RC	飯石郡飯南町井戸谷	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅱ	2020年8月	Ⅲ	2025年10月					○											
163	森の元橋	ﾓﾘﾉﾓﾄﾊﾞｼ	程原線	1974	7.50	4.00	RC	飯石郡飯南町井戸谷	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2020年8月	Ⅰ	2025年10月					○											
164	槻の屋橋	ﾏｷﾉﾔﾊﾞｼ	程原線	1974	5.40	4.00	RC	飯石郡飯南町井戸谷	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅰ	2021年7月									○									
165	記念碑橋	ｷﾈﾝﾋﾊﾞｼ	横谷線	1955	6.10	4.40	RC	飯石郡飯南町真木	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅱ	2020年8月	Ⅰ	2025年10月					○											
166	石田橋	ｲｼﾀﾞﾊﾞｼ	横谷線	1968	3.70	3.45	RC	飯石郡飯南町真木	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2019年7月	Ⅰ	2024年11月				○												
167	山の神橋	ﾔﾏﾉｶﾐﾊﾞｼ	大野木線	1982	7.40	4.00	RC	飯石郡飯南町真木	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2020年8月	Ⅰ	2025年10月					○											
168	澤田屋橋	ｻﾜﾀﾞﾔﾊﾞｼ	大野木線	1985	4.80	5.30	RC	飯石郡飯南町真木	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅱ	2022年6月										○								
169	山根橋	ﾔﾏﾈﾊﾞｼ	真木向線	1985	6.80	5.00	RC	飯石郡飯南町真木	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2019年7月	Ⅰ	2024年11月				○												
170	真木向橋	ﾏｷﾑｶｲﾊﾞｼ	真木向線	1985	6.90	4.33	RC	飯石郡飯南町真木	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2019年7月	Ⅰ	2024年11月				○												
171	深石橋	ﾌｶｲｼﾊﾞｼ	和津線	1972	5.80	7.38	RC	飯石郡飯南町真木	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2019年7月	Ⅰ	2024年11月				○												
172	安江中橋	ﾔｽｴﾅｶﾊﾞｼ	安江中線	1972	5.30	3.00	RC	飯石郡飯南町上来島	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅱ	2022年6月										○								
173	安江北橋	ﾔｽｴｷﾀﾊﾞｼ	安江北線	1972	5.50	3.00	RC	飯石郡飯南町上来島	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2022年6月										○								
174	和南ケ崎橋	ﾜﾅｶﾞｻｷﾊﾞｼ	中城子線	1933	28.00	6.00	RC	飯石郡飯南町上来島	飯南町	Ⅱ	H27	Ⅰ	2019年7月	Ⅱ	2024年10月		H27		○											H27補修済	(19,000)
175	弓取橋	ﾕﾝﾄﾞﾘﾊﾞｼ	弓取線	1979	21.30	3.50	PC	飯石郡飯南町上来島	飯南町	Ⅱ	H27	Ⅱ	2020年6月							○											
176	伊藤前橋	ｲﾄｳﾏｴﾊﾞｼ	上の谷線	1988	4.60	3.00	RC	飯石郡飯南町下来島	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅱ	2020年6月	Ⅱ	2025年11月					○											
177	松本橋	ﾏﾂﾓﾄﾊﾞｼ	松本線	1975	2.65	7.10	RC	飯石郡飯南町下来島	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅰ	2023年10月									○								
178	恵比橋	ｴﾋﾞﾊﾞｼ	恵比線	1970	3.30	4.00	RC	飯石郡飯南町下来島	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2020年8月	Ⅱ	2025年11月					○											
179	祝原橋	ｲﾜｲﾊﾞﾗﾊﾞｼ	祝原線	1987	48.70	4.00	PC	飯石郡飯南町下来島	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2022年6月										○								
180	黒谷１号橋	ｸﾛﾀﾞﾆ1ｺﾞｳﾊﾞｼ	黒谷線	1972	4.90	3.70	RC	飯石郡飯南町下来島	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2022年6月										○								
181	黒谷２号橋	ｸﾛﾀﾞﾆ2ｺﾞｳﾊﾞｼ	黒谷線	1972	4.90	3.60	RC	飯石郡飯南町下来島	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅱ	2022年6月										○								
182	猪子原橋	ｲﾉｺﾊﾞﾗﾊﾞｼ	尾足線	1969	3.20	4.30	RC	飯石郡飯南町下来島	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅱ	2020年8月	Ⅱ	2025年11月					○											
183	丸山下橋	ﾏﾙﾔﾏｼﾓﾊﾞｼ	丸山線	1987	41.80	4.00	PC	飯石郡飯南町下来島	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2022年6月										○								
184	保賀尻橋	ﾎｶﾞｼﾘﾊﾞｼ	松本頓原線	2020	12.70	6.20	PC	飯石郡飯南町下来島	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅰ	2023年10月											○						R2架替（改良）	交付金
185	手倉尻橋	ﾃｸﾞﾗｼﾘﾊﾞｼ	松本頓原線	2017	17.60	7.20	PC	飯石郡飯南町下来島	飯南町			Ⅰ	2019年8月	Ⅰ	2024年11月				○											H29架替（改良）	交付金
186	手倉橋	ﾃｸﾞﾗﾊﾞｼ	松本頓原線	2013	17.30	6.20	PC	飯石郡飯南町下来島	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2020年7月	Ⅰ	2025年10月					○											
187	潮橋	ｳｼｵﾊﾞｼ	松本頓原線	1987	25.80	5.00	PC	飯石郡飯南町下来島	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2020年7月								○									
188	向手倉橋	ﾑｺｳﾃｸﾞﾗﾊﾞｼ	向手倉線	1975	11.30	3.00	RC	飯石郡飯南町下来島	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅰ	2020年7月								○									
189	松崎橋	ﾏﾂｻﾞｷﾊﾞｼ	来島線	1920	26.70	5.80	RC	飯石郡飯南町野萱	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2020年7月				H28				○									H28補修済	(25,000)
190	弥山橋	ﾐｾﾝﾊﾞｼ	三日市中線	1971	21.50	3.50	PC	飯石郡飯南町野萱	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅱ	2019年7月	Ⅱ	2024年11月		R5		○											補修設計、断面修復工 R2.5補修	25,000
191	三日市大橋	ﾐｯｶｲﾁｵｵﾊｼ	三日市中央線	1980	33.00	4.90	PC	飯石郡飯南町野萱	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2022年6月										○								
192	下野萱橋	ｼﾓﾉｶﾞﾔﾊﾞｼ	下野萱線	1987	7.40	4.30	PC	飯石郡飯南町野萱	飯南町	Ⅱ	H27	Ⅰ	2019年8月	Ⅰ	2024年11月				○												
193	才ヶ瀬橋	ｻｲｶｾﾊﾞｼ	上野萱下野萱線	1983	4.60	8.25	RC	飯石郡飯南町野萱	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2019年7月	Ⅰ	2024年11月				○												
194	高屋橋	ﾀｶﾔﾊﾞｼ	塚原和田線	2008	7.50	18.90	RC	飯石郡飯南町野萱	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2020年6月	Ⅰ	2025年10月					○											
195	枋畑橋	ﾄﾁﾊﾞﾀﾊﾞｼ	塚原和田線	1984	27.40	3.50	PC	飯石郡飯南町野萱	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2022年6月										○								
196	灰屋橋	ﾊﾝﾔﾊﾞｼ	灰屋線	2007	24.30	5.00	PC	飯石郡飯南町上来島	飯南町	Ⅱ	H27	Ⅰ	2019年8月	Ⅰ	2024年11月				○												
197	高屋中橋	ﾀｶﾔﾅｶﾊﾞｼ	花屋線	1980	19.40	4.70	PC	飯石郡飯南町小田	飯南町	Ⅱ	H29	Ⅲ	2022年6月										○			⇒	●			R8補修設計、R9補修予定	20,000
198	三上橋	ﾐｶﾐﾊﾞｼ	花屋線	2007	3.50	7.20	PC	飯石郡飯南町野萱	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2020年6月	Ⅰ	2025年10月					○											
199	高橋	ﾀｶﾊﾞｼ	小田線	1999	24.70	9.50	PC	飯石郡飯南町小田	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅰ	2021年7月									○								
200	和井手橋	ﾜｲﾃﾞﾊﾞｼ	小田線	1996	29.90	9.30	PC	飯石郡飯南町小田	飯南町	Ⅲ	H27	Ⅱ	2020年6月			Ⅱ	R1			○										伸縮装置取替工、橋面防水工、舗装打換工 R1補修済	(26,800)
201	新高橋	ｼﾝﾀｶﾊﾞｼ	小田線	2000	20.30	10.50	PC	飯石郡飯南町小田	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅰ	2021年7月									○								
202	四方田橋	ﾖﾓﾀﾊﾞｼ	四方田線	1999	21.10	4.00	PC	飯石郡飯南町小田	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅰ	2021年7月									○								
203	小原橋	ｵﾊﾞﾗﾊﾞｼ	小原線	1974	15.40	3.50	PC	飯石郡飯南町小田	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2020年7月							○											
204	観音原橋	ｶﾝﾉﾝﾊﾞﾗﾊﾞｼ	観音原線	1973	18.50	3.50	鋼	飯石郡飯南町小田	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅱ	2020年9月	Ⅲ	2025年10月					○											
205	奥小田1号橋	ｵｸｵﾀﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ	奥小田向線	不明	17.20	2.40	PC	飯石郡飯南町小田	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅱ	2020年9月	Ⅲ	2025年10月					○											
206	戸谷橋	ﾄﾀﾞﾆﾊﾞｼ	立石線	1955	6.20	3.00	RC	飯石郡飯南町小田	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2020年9月	Ⅱ	2025年10月					○											
207	立石橋	ﾀﾃｲｼﾊﾞｼ	立石線	1949	15.10	3.00	PC	飯石郡飯南町小田	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅱ	2023年10月				R1							○						補修設計、高欄取替工 R1補修済（7,000千円）、R6維持工事	(1,000)
208	松竹橋	ｼｮｳﾁｸﾊﾞｼ	塩谷上線	1972	6.50	5.90	RC	飯石郡飯南町塩谷	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2019年7月	Ⅰ	2024年9月				○											
209	丁橋	ﾖｳﾛﾊﾞｼ	丁中小田線	1988	36.70	5.00	PC	飯石郡飯南町上来島	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅱ	2022年6月											○							
210	寺の前橋	ﾃﾗﾉﾏｴﾊﾞｼ	北野下線	1983	2.90	10.50	PC	飯石郡飯南町上赤名	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅰ	2019年6月	Ⅱ	2024年9月				○											
211	下三日市橋	ｼﾓﾐｯｶｲﾁﾊﾞｼ	下三日市線	1996	30.50	4.00	PC	飯石郡飯南町下来島	飯南町	Ⅱ	H28	Ⅰ	2021年7月								○									
212	橋詰橋	ﾊｼﾂﾞﾒﾊﾞｼ	下三日市保賀線	1997	10.00	6.20	PC	飯石郡飯南町下来島	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2019年7月	Ⅰ	2024年11月				○												
213	北野南橋	ｷﾀﾉﾐﾅﾐﾊﾞｼ	北野南線	1983	13.50	3.60	PC	飯石郡飯南町上赤名	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2019年6月	Ⅰ	2024年9月				○												
214	御下谷橋	ｵｼﾀﾀﾞﾆﾊﾞｼ	御下谷線	1985	5.00	4.00	RC	飯石郡飯南町赤名	飯南町	Ⅲ	H28	Ⅰ	2019年8月	Ⅱ	2024年9月	Ⅰ	H30		○											H30補修済	(4,700)
215	御下橋	ｵｼﾀﾊﾞｼ	瀬戸山霊園線	1986	18.10	3.00	PC	飯石郡飯南町赤名	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2020年6月							○											
216	木良屋敷橋	ｷﾗﾔｼｷﾊﾞｼ	木良屋敷線	1985	5.20	3.00	RC	飯石郡飯南町塩谷	飯南町	Ⅲ	H28	Ⅱ	2022年5月			Ⅱ	R2						○							設計、断面修復他 R2補修済	(6,900)
217	塩谷下橋	ｼｵﾀﾞﾆｼﾓﾊﾞｼ	塩谷下線	1986	10.00	3.10	PC	飯石郡飯南町塩谷	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2020年8月	Ⅰ	2025年10月					○											
218	八幡宮前橋	ﾊﾁﾏﾝｸﾞｳﾏｴﾊﾞｼ	八幡宮前線	1985	13.50	3.00	PC	飯石郡飯南町塩谷	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅱ	2022年6月										○								
219	程原中橋	ﾎﾄﾞﾊﾗﾅｶﾊﾞｼ	程原中線	1965	4.40	3.40	RC	飯石郡飯南町井戸谷	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2019年7月	Ⅱ	2024年9月				○												
220	安江上橋	ﾔｽｴｶﾐﾊﾞｼ	安江上線	1975	4.10	3.00	RC	飯石郡飯南町上来島	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2019年7月	Ⅰ	2024年11月				○												
221	奥真木中橋	ｵｸﾏｷﾅｶﾊﾞｼ	奥真木中線	1985	9.30	6.20	PC	飯石郡飯南町真木	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2019年7月	Ⅰ	2024年11月				○												
222	奥真木上橋	ｵｸﾏｷｷﾀﾊﾞｼ	奥真木上線	1985	6.70	3.50	RC	飯石郡飯南町真木	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2020年8月	Ⅰ	2025年10月					○											
223	松本中橋	ﾏﾂﾓﾄﾅｶﾊﾞｼ	松本中線	1985	5.70	3.40	RC	飯石郡飯南町下来島	飯南町	Ⅰ	H28	Ⅰ	2020年6月	Ⅰ	2025年11月					○											
224	松尾橋	ﾏﾂｵﾊﾞｼ	参道線	2003	21.00	4.50	PC	飯石郡飯南町上赤名	飯南町			Ⅰ	2023年10月											○						町道認定	
225	中橋	ﾅｶﾊﾞｼ	中区線	2005	15.50	5.00	PC	飯石郡飯南町上赤名	飯南町			Ⅰ	2023年10月											○						町道認定	