道路橋梁個別点検修繕計画【飯南町】

整理番号	橋梁番号	橋梁名（フリガナ）		路線名	架設年次（西暦）	橋長（m）	幅員（m）	橋種	所在地	管理者名	最新の点検結果		点検計画 ○:定期点検					修繕計画 ●:補修 ⇒:補修予定 ×:架替					対策内容	R3 対策費用（千円） （ ） 対策済費用
											健全度	点検年度	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5		
001	000001	森広奥橋	ﾓﾘﾋﾛｵｸﾊﾞｼ	頓原都加賀線	1978	4.70	6.00	RC	飯石郡飯南町都加賀	飯南町	Ⅲ	2016年12月				○		●					断面修復工、橋面防水工、高欄取替 R1補修済	(10,000)
002	000002	小玉屋橋	ｺﾀﾞﾏﾔﾊﾞｼ	都加賀八重滝線	1975	6.50	3.50	鋼	飯石郡飯南町都加賀	飯南町	Ⅰ	2019年8月	○											
003	000003	槙ヶ原橋	ﾏｷｶﾞﾊﾗﾊﾞｼ	都加賀八重滝線	1978	9.50	4.00	RC	飯石郡飯南町都加賀	飯南町	Ⅰ	2020年6月		○										
004	000004	的場橋	ﾏﾄﾊﾞﾊﾞｼ	都加賀民谷線	2002	10.00	7.00	PC	飯石郡飯南町都加賀	飯南町	Ⅰ	2019年8月	○											
005	000005	花栗権代橋	ﾊﾅｸﾞﾘｺﾞﾝﾀﾞｲﾊﾞｼ	頓原長谷線	1990	10.30	4.00	PC	飯石郡飯南町花栗	飯南町	Ⅰ	2019年8月	○											
006	000006	城山奥橋	ｼﾞｮｳｻﾞﾝｵｸﾊﾞｼ	頓原長谷線	1989	7.80	7.00	PC	飯石郡飯南町長谷	飯南町	Ⅰ	2019年8月	○											
007	000007	渕の元橋	ﾌﾁﾉﾓﾄﾊﾞｼ	敷波琴引線	1966	10.70	3.60	RC	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅰ	2019年8月	○										H28補修済	(4,000)
008	000008	琴引橋	ｺﾄﾋﾞｷﾊﾞｼ	敷波琴引線	1978	16.80	5.30	鋼	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅰ	2016年10月				○								
009	000009	舟津橋	ﾌﾅﾂﾊﾞｼ	八神千原線	1998	64.00	9.80	PC	飯石郡飯南町八神	飯南町	Ⅰ	2020年7月		○										
010	000010	坂根橋	ｻｶﾈﾊﾞｼ	八神千原線	1988	22.50	7.00	鋼	飯石郡飯南町八神	飯南町	Ⅰ	2020年7月		○										
011	000011	芦原橋	ｱｼﾊﾗﾊﾞｼ	八神千原線	1991	25.80	7.10	鋼	飯石郡飯南町八神	飯南町	Ⅰ	2020年7月		○										
012	000012	正ヶ谷橋	ｼｮｳｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ	八神千原線	1991	20.20	7.00	鋼	飯石郡飯南町八神	飯南町	Ⅰ	2020年7月		○										
013	000013	山岡橋	ﾔﾏｵｶﾊﾞｼ	八神千原線	2019	3.70	7.20	RC	飯石郡飯南町八神	飯南町						○		×					R1.11架替（ボックスカルバート橋）改良	
014	000014	屋敷橋	ﾔｼｷﾊﾞｼ	八神千原線	1970	2.80	3.80	RC	飯石郡飯南町八神	飯南町	Ⅱ	2018年10月					○				×		R4改良予定	
015	000015	万場橋	ﾏﾝﾊﾞﾊﾞｼ	角井境線	1961	13.60	7.00	PC	飯石郡飯南町角井	飯南町	Ⅱ	2018年3月				○								
016	000016	伊比橋	ｲﾋﾞﾊﾞｼ	角井境線	2001	31.00	7.00	PC	飯石郡飯南町角井	飯南町	Ⅱ	2020年7月		○										
017	000017	獅子谷橋	ｼｼﾀﾞﾆﾊﾞｼ	角井境線	2001	70.50	7.00	鋼	飯石郡飯南町角井	飯南町	Ⅰ	2016年11月				○								
018	000020	下山橋	ｼﾓﾔﾏﾊﾞｼ	角井境線	2002	31.00	8.30	鋼	飯石郡飯南町角井	飯南町	Ⅰ	2020年7月		○										
019	000211	松本橋	ﾏﾂﾓﾄﾊﾞｼ	花栗張戸線	2008	17.40	5.00	PC	飯石郡飯南町花栗	飯南町	Ⅰ	2019年7月	○											
020	000022	山根橋	ﾔﾏﾈﾊﾞｼ	花栗張戸線	1961	3.30	8.20	RC	飯石郡飯南町花栗	飯南町	Ⅰ	2020年8月		○										
021	000023	花田橋	ﾊﾅﾀﾞﾊﾞｼ	頓原寺沢花栗線	1971	20.50	4.80	PC	飯石郡飯南町長谷	飯南町	Ⅰ	2019年8月	○										H29補修済	(2,000)
022	000024	寺垣内橋	ﾃﾗｶﾞｲﾁﾊﾞｼ	頓原寺沢花栗線	1995	20.20	4.10	PC	飯石郡飯南町長谷	飯南町	Ⅰ	2020年7月		○										
023	000025	田畑橋	ﾀﾊﾞﾀﾊﾞｼ	頓原寺沢花栗線	2010	12.80	6.20	RC	飯石郡飯南町花栗	飯南町	Ⅰ	2019年7月	○											
024	000026	中の村橋	ﾅｶﾉﾑﾗﾊﾞｼ	頓原寺沢花栗線	1986	5.35	7.15	RC	飯石郡飯南町花栗	飯南町	Ⅰ	2019年7月	○											
025	000027	小和田橋	ｺﾜﾀﾞﾊﾞｼ	頓原上里原線	1961	30.40	4.70	鋼	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅰ	2019年6月	○											

026	000028	土居屋下橋	ﾄﾞｲﾔｼﾓﾊﾞｼ	頓原上里原線	1965	2.30	4.50	RC	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅰ	2020年8月		○										
027	000029	長屋谷橋	ﾅｶﾞﾔﾀﾞﾆﾊﾞｼ	長屋谷弓谷線	1978	8.60	10.50	RC	飯石郡飯南町獅子	飯南町	Ⅰ	2019年7月	○											
028	000030	栄口橋	ｻｶｴｸﾞﾁﾊﾞｼ	長屋谷弓谷線	1981	6.50	5.10	RC	飯石郡飯南町獅子	飯南町	Ⅱ	2020年6月		○										
029	000031	弓谷上橋	ﾕﾝﾀﾞﾆｶﾐﾊﾞｼ	長屋谷弓谷線	1995	12.60	4.00	PC	飯石郡飯南町志津見	飯南町	Ⅰ	2020年6月		○										
030	000032	釜ン谷橋	ｶﾏﾝﾀﾞﾆﾊﾞｼ	長屋谷弓谷線	2001	32.00	5.00	鋼	飯石郡飯南町志津見	飯南町	Ⅱ	2016年10月			○									
031	000033	大滝橋	ｵｵﾀｷﾊﾞｼ	角井伊比線	2000	4.30	5.70	PC	飯石郡飯南町角井	飯南町	Ⅱ	2020年6月		○										
032	000034	伊比奥橋	ｲﾋﾞｵｸﾊﾞｼ	角井伊比線	2003	15.40	5.00	鋼	飯石郡飯南町角井	飯南町	Ⅱ	2016年10月				○		●	●				補修設計、断面修復工、橋面防水工 R2補修済	(13,000)
033	000035	鈩橋	ﾀﾀﾗﾊﾞｼ	国倉小脇線	1972	11.50	3.00	PC	飯石郡飯南町都加賀	飯南町	Ⅰ	2020年8月		○										
034	000221	大岩橋	ｵｵｲﾜﾊﾞｼ	中原槇ヶ原線	不明	8.00	2.00	RC	飯石郡飯南町都加賀	飯南町	Ⅱ	2020年8月		○										
035	000036	殿居橋	ﾄﾉｲﾊﾞｼ	殿居国倉線	1975	7.90	6.50	RC	飯石郡飯南町都加賀	飯南町	Ⅰ	2019年7月	○											
036	000037	鉄原屋橋	ﾃﾂﾊﾗﾔﾊﾞｼ	隠岐原新屋線	1973	5.60	3.00	RC	飯石郡飯南町都加賀	飯南町	Ⅱ	2020年8月		○										
037	000038	山根橋	ﾔﾏﾈﾊﾞｼ	隠岐原山根線	1961	7.40	5.90	RC	飯石郡飯南町都加賀	飯南町	Ⅱ	2019年7月	○											
038	000039	上大山橋	ｳｴｵｵﾔﾏﾊﾞｼ	都加賀上大山線	1967	5.20	2.50	RC	飯石郡飯南町都加賀	飯南町	Ⅱ	2017年3月			○									
039	000040	内谷橋	ｳﾁﾀﾞﾆﾊﾞｼ	奥畑内谷線	1983	13.45	5.00	鋼	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅱ	2019年6月	○											
040	000041	無名橋	ﾑﾒｲｷｮｳ	小才田都加賀線	1973	3.40	11.20	PC	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅰ	2020年8月		○										
041	000042	井地奥橋	ｲｼﾞｵｸﾊﾞｼ	宇山井地奥線	1966	10.40	4.50	PC	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅱ	2020年7月		○									H27補修済	(5,000)
042	000043	土室橋	ﾂﾂﾝﾎﾞﾛﾊﾞｼ	小和田張戸線	1971	13.90	3.50	鋼	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅲ	2019年8月	○							●			H27補修済(8,600千円) R3補修設計、R4補修	8,000
043	000044	古城橋	ｺｼﾞｮｳﾊﾞｼ	古城線	1970	10.00	3.90	鋼	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅱ	2020年6月		○									H27補修済	(3,000)
044	000045	社日橋	ｼｬﾆﾁﾊﾞｼ	頓原由来屋線	1978	30.30	2.00	PC	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅱ	2016年10月			○									
045	000046	古城橋	ｺｼﾞｮｳﾊﾞｼ	頓原大仙町線	1977	30.40	5.60	PC	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅱ	2020年7月		○										
046	000047	浄土寺橋	ｼﾞｮｳﾄﾞｼﾞﾊﾞｼ	寺町古城線	1992	30.90	5.30	PC	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅱ	2020年7月		○										
047	000048	古屋垣内橋	ﾌﾙﾔｶｷｳﾁﾊﾞｼ	敷波古屋垣内線	1999	4.60	5.10	PC	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅱ	2017年3月			○									
048	000049	敷波橋	ｼｭｸﾅﾐﾊﾞｼ	敷波古屋垣内線	1996	11.40	6.80	PC	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅱ	2019年8月	○											
049	000050	山根橋	ﾔﾏﾈﾊﾞｼ	佐見琴引線	1955	2.40	3.75	RC	飯石郡飯南町佐見	飯南町	Ⅱ	2019年7月	○											
050	000051	程原橋	ﾎﾄﾞﾊﾗﾊﾞｼ	佐見琴引線	1955	2.70	4.54	RC	飯石郡飯南町佐見	飯南町	Ⅱ	2019年7月	○											
051	000052	安波岐橋	ｱﾜｷﾊﾞｼ	安波岐程原線	1985	6.22	6.00	RC	飯石郡飯南町佐見	飯南町	Ⅰ	2019年7月	○											
052	000053	塚谷屋橋	ﾂｶﾀﾆﾔﾊﾞｼ	佐見糠塚線	1960	4.00	3.80	RC	飯石郡飯南町佐見	飯南町	Ⅰ	2019年7月	○											
053	000054	糠塚谷橋	ｽｸﾓﾂｶﾀﾆﾊﾞｼ	佐見糠塚線	1962	3.50	5.75	RC	飯石郡飯南町佐見	飯南町	Ⅰ	2019年7月	○											
054	000055	高津屋橋	ﾀｶﾂﾔﾊﾞｼ	佐見岩谷線	1980	9.90	5.70	PC	飯石郡飯南町佐見	飯南町	Ⅰ	2019年7月	○											

055	000056	伸和橋	ｼﾝﾜﾊﾞｼ	佐見岩谷線	1987	10.35	6.40	PC	飯石郡飯南町佐見	飯南町	Ⅰ	2019年6月	○											
056	000057	和田橋	ﾜﾀﾞﾊﾞｼ	敷波寺沢線	1993	15.03	5.04	PC	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅱ	2019年7月	○											
057	000217	大掛橋	ｵｵｶﾞｹﾊﾞｼ	瀬戸大掛線	1967	5.00	2.00	その他	飯石郡飯南町花栗	飯南町	Ⅰ	2020年8月		○										
058	000058	瀬戸貝橋	ｾﾄｶﾞｲﾊﾞｼ	花栗瀬戸線	1997	17.05	6.29	PC	飯石郡飯南町花栗	飯南町	Ⅱ	2019年7月	○											
059	000059	甲茂橋	ｺｳﾓﾊﾞｼ	甲茂線	1981	7.40	6.38	PC	飯石郡飯南町長谷	飯南町	Ⅰ	2019年7月	○											
060	000222	三原橋	ﾐﾊﾗﾊﾞｼ	長谷城南線	1957	9.00	2.00	その他	飯石郡飯南町長谷	飯南町	Ⅰ	2017年4月				○								
061	000060	柿原橋	ｶｷﾊﾗﾊﾞｼ	長谷丸山線	1969	9.60	4.00	RC	飯石郡飯南町長谷	飯南町	Ⅱ	2017年4月			○									
062	000061	八千代橋	ﾔﾁﾖﾊﾞｼ	長谷丸山線	1973	15.40	4.00	PC	飯石郡飯南町長谷	飯南町	Ⅱ	2017年4月			○									
063	000062	与一原橋	ﾖｲﾁﾊﾞﾗﾊﾞｼ	与一原立神線	2002	44.00	4.00	PC	飯石郡飯南町八神	飯南町	Ⅰ	2017年4月				○								
064	000223	小立神橋	ｺﾀﾁｶﾞﾐﾊﾞｼ	与一原立神線	1966	26.50	2.20	その他	飯石郡飯南町八神	飯南町	Ⅱ	2018年11月					○							
065	000063	大谷大橋	ｵｵﾀﾆｵｵﾊｼ	北志津見線	1998	110.00	8.20	PC	飯石郡飯南町志津見	飯南町	Ⅱ	2019年10月	○											
066	000064	鍛冶屋橋	ｶｼﾞﾔﾊﾞｼ	北志津見線	1996	39.00	7.00	PC	飯石郡飯南町志津見	飯南町	Ⅰ	2016年10月				○								
067	000065	添谷橋	ｿｴﾀﾞﾆﾊﾞｼ	北志津見線	1997	35.50	7.00	PC	飯石郡飯南町志津見	飯南町	Ⅰ	2016年10月				○								
068	000066	大蔵橋	ｵｵｸﾗﾊﾞｼ	北志津見線	1997	106.80	7.00	PC	飯石郡飯南町志津見	飯南町	Ⅱ	2017年1月			○									
069	000067	志都の橋	ｼｽﾞﾉﾊﾞｼ	北志津見線	1996	10.30	7.10	PC	飯石郡飯南町志津見	飯南町	Ⅰ	2020年7月		○										
070	000224	井の奥中橋	ｲﾉｵｸﾅｶﾊｼ	角井井の奥線	2006	21.00	4.00	鋼	飯石郡飯南町角井	飯南町	Ⅰ	2017年4月				○								
071	000225	井の奥上橋	ｲﾉｵｸｶﾐﾊﾞｼ	角井井の奥線	2006	32.70	5.00	鋼	飯石郡飯南町角井	飯南町	Ⅰ	2017年4月				○								
072	000226	井の奥下橋	ｲﾉｵｸｼﾓﾊﾞｼ	角井井の奥線	2006	16.80	4.60	PC	飯石郡飯南町角井	飯南町	Ⅰ	2017年4月				○								
073	000070	堂中橋	ﾄﾞｳﾅｶﾊﾞｼ	角井堂原線	1996	10.60	4.00	PC	飯石郡飯南町角井	飯南町	Ⅱ	2020年6月		○										
074	000071	大迫橋	ｵｵｻｺﾊﾞｼ	角井山口線	1975	9.50	7.20	RC	飯石郡飯南町角井	飯南町	Ⅱ	2020年6月		○										
075	000072	花栗橋	ﾊﾅｸﾞﾘﾊﾞｼ	花栗橋線	1961	6.60	7.40	RC	飯石郡飯南町花栗	飯南町	Ⅰ	2016年11月				○								
076	000073	谷川橋	ﾀﾆｶﾞﾜﾊﾞｼ	谷川北線	1998	24.20	5.20	PC	飯石郡飯南町八神	飯南町	Ⅰ	2019年7月	○											
077	000074	東原橋	ﾋｶﾞｼﾊﾞﾗﾊﾞｼ	三瓶公園線	1977	5.30	7.10	PC	飯石郡飯南町角井	飯南町	Ⅱ	2017年4月			○									
078	000075	弥山橋	ﾐｾﾝﾊﾞｼ	琴引公園線	1989	8.70	11.60	PC	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅰ	2019年7月	○											
079	000076	龍神橋	ﾘｮｳｼﾞﾝﾊﾞｼ	谷川線	1998	101.00	9.00	PC	飯石郡飯南町八神	飯南町	Ⅰ	2018年7月					○							
080	000077	宮の下橋	ﾐﾔﾉｼﾀﾊﾞｼ	瀬戸線	1949	6.20	6.60	RC	飯石郡飯南町花栗	飯南町	Ⅱ	2019年7月	○											
081	000078	瀬戸中橋	ｾﾄﾅｶﾊﾞｼ	瀬戸線	1960	9.50	7.24	RC	飯石郡飯南町花栗	飯南町	Ⅰ	2019年7月	○										H30補修済	(4,700)
082	000079	番所橋	ﾊﾞﾝﾄﾞｺﾛ	芦原鋳物屋線	1963	4.60	6.00	RC	飯石郡飯南町八神	飯南町	Ⅱ	2017年3月			○									
083	000080	無名橋	ﾑﾒｲｷｮｳ	小才田都加賀1号線	1996	3.80	4.10	RC	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅰ	2020年8月		○										

084	000081	小才田橋	ｵｻｲﾀﾞﾊﾞｼ	小才田都加賀2号線	1970	5.60	3.10	RC	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅰ	2020年9月		○										
085	000082	長者原橋	ﾁｮｳｼﾞｬﾊﾞﾗﾊﾞｼ	琴引大万木線	1993	19.50	7.00	鋼	飯石郡飯南町佐見	飯南町	Ⅰ	2020年7月		○										
086	000083	程原奥橋	ﾎﾄﾞﾊﾗｵｸﾊﾞｼ	琴引大万木線	1995	15.50	7.00	鋼	飯石郡飯南町佐見	飯南町	Ⅰ	2016年10月				○								
087	000084	中原橋	ﾅｶﾊﾗﾊﾞｼ	琴引大万木線	1991	16.60	8.40	鋼	飯石郡飯南町佐見	飯南町	Ⅰ	2016年10月				○								
088	000085	鍛冶屋橋	ｶｼﾞﾔﾊﾞｼ	琴引大万木線	1991	12.60	10.20	鋼	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅰ	2016年10月				○								
089	000086	宇山橋	ｳﾔﾏﾊﾞｼ	琴引大万木線	1994	10.60	8.40	鋼	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅰ	2020年8月		○										
090	000087	張戸橋	ﾊﾘﾄﾞﾊﾞｼ	琴引大万木線	1993	27.80	7.30	鋼	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅲ	2017年2月				○				●	●		R3補修設計、R4補修	5,856
091	000088	小立神奥橋	ｺﾀﾁｶﾞﾐﾊﾞｼ	小立神線	1985	4.30	3.80	RC	飯石郡飯南町八神	飯南町	Ⅰ	2020年7月		○										
092	000089	弥右ｪ門橋	ﾔｴﾓﾝﾊﾞｼ	弥門1号線	2001	43.00	5.80	鋼	飯石郡飯南町角井	飯南町	Ⅰ	2016年10月				○								
093	000090	弥門橋	ﾔﾓﾝﾊﾞｼ	弥門2号線	1979	21.00	3.00	鋼	飯石郡飯南町角井	飯南町	Ⅲ	2016年10月											通行止め	
094	000091	堂原橋	ﾄﾞｳﾊﾗﾊﾞｼ	堂原牧原線	1995	6.80	4.50	PC	飯石郡飯南町角井	飯南町	Ⅰ	2020年6月		○										
095	000092	無名橋	ﾑﾒｲｷｮｳ	泉川張戸線	1973	8.00	5.00	RC	飯石郡飯南町頓原	飯南町	Ⅰ	2019年6月	○											
096	000093	畑ヶ田橋	ﾊﾀｹｶﾞﾀﾊﾞｼ	畑ヶ田大掛線	1992	10.00	5.20	PC	飯石郡飯南町花栗	飯南町	Ⅰ	2019年7月	○											
097	000094	志津見橋	ｼﾂﾐﾊﾞｼ	フラワーバレー線	1961	37.80	6.60	PC	飯石郡飯南町志津見	飯南町	Ⅲ	2016年10月				○				●	●		R3補修設計、R4補修	5,000
098	95	原橋	ﾊﾗﾊﾞｼ	三渕線	1972	6.50	4.50	RC	飯石郡飯南町上赤名	飯南町	Ⅱ	2019年6月	○											
099	000096	肉戸橋	ﾆｸﾄﾞﾊﾞｼ	三渕線	1975	8.50	5.00	RC	飯石郡飯南町上赤名	飯南町	Ⅰ	2019年6月	○											
100	97	鈩橋	ﾀﾀﾗﾊﾞｼ	三渕線	1968	5.30	3.50	RC	飯石郡飯南町上赤名	飯南町	Ⅰ	2019年6月	○											
101	000098	板屋橋	ｲﾀﾔﾊﾞｼ	肉戸線	1971	12.00	4.90	RC	飯石郡飯南町上赤名	飯南町	Ⅱ	2017年1月				○		●	●				補修設計、断面修復工、舗装打換工 R2補修済	(11,000)
102	99	中半田橋	ﾅｶﾊﾝﾀﾞﾊﾞｼ	肉戸線	1972	4.40	5.80	RC	飯石郡飯南町上赤名	飯南町	Ⅰ	2020年8月		○										
103	100	小丸橋	ｺﾏﾙﾊﾞｼ	肉戸線	1979	7.90	5.50	RC	飯石郡飯南町上赤名	飯南町	Ⅱ	2020年8月		○										
104	000101	蛇腹橋	ｼﾞｬﾊﾞﾐﾊﾞｼ	肉戸線	1978	15.00	5.60	PC	飯石郡飯南町上赤名	飯南町	Ⅰ	2020年7月		○										
105	102	白石橋	ｼﾗｲｼﾊﾞｼ	白石線	1972	8.00	4.10	RC	飯石郡飯南町上赤名	飯南町	Ⅰ	2019年6月	○											
106	103	栗屋谷橋	ｸﾘﾔﾀﾞﾆﾊﾞｼ	栗屋谷西線	1954	7.20	5.70	RC	飯石郡飯南町上赤名	飯南町	Ⅲ	2016年12月				○							H30補修済	(4,000)
107	105	真栄橋	ｼﾝｴｲﾊﾞｼ	新市赤名線	1988	10.50	9.80	PC	飯石郡飯南町真木	飯南町	Ⅰ	2020年7月		○										
108	000109	潜岩橋	ｸｸﾞﾘｲﾜﾊﾞｼ	新市赤名線	1961	15.30	4.00	RC	飯石郡飯南町上来島	飯南町	Ⅱ	2016年11月				○		●	●	●			補修設計、断面修復工、舗装打換工 R2.3補修済（15,000千円）	5,000
109	000110	金屋子大橋	ｶﾅｲｺﾞｵｵﾊｼ	新市赤名線	1984	26.10	8.30	PC	飯石郡飯南町上来島	飯南町	Ⅱ	2020年6月		○										
110	000111	谷川橋	ﾀﾆｶﾞﾜﾊﾞｼ	谷川線	1979	13.90	3.00	PC	飯石郡飯南町上赤名	飯南町	Ⅱ	2016年12月				○		●	●				補修設計、断面修復工 R2補修済	(17,000)
111	112	花田橋	ﾊﾅﾀﾞﾊﾞｼ	谷川線	1973	5.00	3.00	RC	飯石郡飯南町上赤名	飯南町	Ⅰ	2018年10月					○							
112	000218	山本前橋	ﾔﾏﾓﾄﾏｴﾊﾞｼ	板屋北線	1978	3.40	3.00	RC	飯石郡飯南町上赤名	飯南町	Ⅰ	2020年8月		○										

113	113	境谷橋	ｻｶｲﾀﾞﾆﾊﾞｼ	赤名井戸谷線	1978	6.50	4.00	RC	飯石郡飯南町井戸谷	飯南町	Ⅱ	2020年8月		○										
114	000114	金井橋	ｶﾅｲﾊﾞｼ	赤名井戸谷線	1970	15.70	4.00	鋼	飯石郡飯南町上赤名	飯南町	Ⅰ	2020年7月		○									H24補修済	(3,000)
115	000115	宝生橋	ﾎｳｾｲﾊﾞｼ	赤名井戸谷線	1986	26.00	5.00	PC	飯石郡飯南町井戸谷	飯南町	Ⅱ	2016年10月			○									
116	117	赤名橋	ｱｶﾅﾊﾞｼ	赤名線	1986	3.00	7.10	RC	飯石郡飯南町赤名	飯南町	Ⅰ	2019年8月	○										H30補修済	(400)
117	000119	赤名中橋	ｱｶﾅﾅｶﾊﾞｼ	赤名駅通線	1969	16.10	7.10	鋼	飯石郡飯南町赤名	飯南町	Ⅱ	2020年7月		○										
118	000120	市場橋	ｲﾁﾊﾞﾊﾞｼ	中市下線	1961	9.50	4.00	PC	飯石郡飯南町下赤名	飯南町	Ⅰ	2020年9月		○										
119	000121	下市大橋	ｼﾓｲﾁｵｵﾊｼ	下市中央線	1978	17.00	4.00	PC	飯石郡飯南町下赤名	飯南町	Ⅱ	2020年9月		○										
120	122	御下川尻橋	ｵｼﾀｶﾜｼﾘﾊﾞｼ	町裏西線	1967	3.00	3.00	RC	飯石郡飯南町赤名	飯南町	Ⅰ	2020年7月		○										
121	000123	恵比須橋	ｴﾋﾞｽﾊﾞｼ	下市千束線	1968	15.85	3.50	PC	飯石郡飯南町赤名	飯南町	Ⅱ	2018年8月					○							
122	000124	王師橋	ｵｵｼﾞﾊﾞｼ	下市大橋線	1920	16.00	4.50	RC	飯石郡飯南町下赤名	飯南町	Ⅱ	2018年8月					○							
123	125	山屋敷1号橋	ﾔﾏﾔｼｷ1ｺﾞｳﾊﾞｼ	山村広場線	1991	4.00	9.70	RC	飯石郡飯南町赤名	飯南町	Ⅱ	2020年8月		○										
124	000126	石次橋	ｲｼﾂｷﾞﾊﾞｼ	中通線	1976	5.30	5.00	RC	飯石郡飯南町下赤名	飯南町	Ⅰ	2020年6月		○										
125	000127	京楽橋	ｷｮｳﾗｸﾊﾞｼ	京楽線	1980	15.50	3.20	RC	飯石郡飯南町下赤名	飯南町	Ⅰ	2020年7月		○										
126	000128	真向寺橋	ｼﾝｺｳｼﾞﾊﾞｼ	真向寺線	2017	17.26	6.20	PC	飯石郡飯南町下赤名	飯南町	Ⅰ	2019年6月	○										H29架替（改良）	
127	129	落井橋	ｵﾁｲﾊﾞｼ	古市道の原線	1985	2.70	7.05	RC	飯石郡飯南町下赤名	飯南町	Ⅰ	2019年7月	○											
128	130	道の原橋	ﾄﾞｳﾉﾊﾗﾊﾞｼ	古市道の原線	1968	4.00	3.60	RC	飯石郡飯南町下赤名	飯南町	Ⅱ	2017年3月			○									
129	131	福田中橋	ﾌｸﾀﾞﾅｶﾊﾞｼ	福田中線	1985	9.20	3.00	RC	飯石郡飯南町下赤名	飯南町	Ⅱ	2020年9月		○										
130	132	金井原橋	ｶﾅｲﾊﾞﾗﾊﾞｼ	大役寺線	1978	4.50	3.50	RC	飯石郡飯南町下赤名	飯南町	Ⅰ	2017年3月				○								
131	133	藤原橋	ﾌｼﾞﾊﾗﾊﾞｼ	荒神福田線	1987	7.15	4.50	PC	飯石郡飯南町下赤名	飯南町	Ⅱ	2017年3月			○									
132	134	杉谷橋	ｽｷﾞﾀﾆﾊﾞｼ	荒神福田線	1987	2.20	7.10	RC	飯石郡飯南町下赤名	飯南町	Ⅱ	2020年9月		○										
133	000135	前杉谷橋	ﾏｴｽｷﾞﾀﾆﾊﾞｼ	荒神福田線	1985	23.10	5.00	PC	飯石郡飯南町下赤名	飯南町	Ⅰ	2019年7月	○											
134	000136	岩鋤橋	ｲﾜｽｷﾊﾞｼ	安江石次線	1980	22.00	9.30	PC	飯石郡飯南町上来島	飯南町	Ⅲ	2019年8月	○							●	●		H29補修済（23,300千円） R3補修設計、R4補修	5,000
135	137	塩谷橋	ｼｵﾀﾞﾆﾊﾞｼ	塩谷向線	1988	9.50	5.00	RC	飯石郡飯南町塩谷	飯南町	Ⅰ	2020年8月		○										
136	000138	教永寺橋	ｷｮｳｴｲｼﾞﾊﾞｼ	塩谷中線	1985	10.10	5.00	PC	飯石郡飯南町塩谷	飯南町	Ⅰ	2019年6月	○											
137	139	八幡橋	ﾔﾜﾀﾊﾞｼ	八幡谷線	1972	4.30	3.80	RC	飯石郡飯南町井戸谷	飯南町	Ⅱ	2016年12月			○									
138	140	八幡谷1号橋	ﾔﾜﾀﾀﾞﾆ1ｺﾞｳﾊﾞｼ	八幡谷線	1972	4.00	9.00	RC	飯石郡飯南町井戸谷	飯南町	Ⅰ	2019年6月	○											
139	000142	城山橋	ｼﾞｮｳｻﾞﾝﾊﾞｼ	的場線	1989	19.00	5.20	鋼	飯石郡飯南町井戸谷	飯南町	Ⅱ	2019年8月	○											
140	000141	矢野原橋	ﾔﾉﾊﾗﾊﾞｼ	畑田東線	1975	11.40	3.50	PC	飯石郡飯南町畑田	飯南町	Ⅰ	2020年7月		○										
141	000219	名ケ谷橋	ﾐｮｳｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ	畑田東線	不明	11.50	1.60	PC	飯石郡飯南町畑田	飯南町	Ⅰ	2020年7月		○										

142	000144	永照寺橋	ｴｲｼｮｳｼﾞﾊﾞｼ	畑田向線	1970	15.00	3.50	鋼	飯石郡飯南町畑田	飯南町	Ⅱ	2020年7月		○										
143	000145	田中沖橋	ﾀﾅｺｷﾊﾞｼ	畑田中線	1979	19.30	2.60	鋼	飯石郡飯南町畑田	飯南町	Ⅱ	2017年2月				○		●					補修設計、断面修復工、高欄取替工 R1補修済	(8,000)
144	000143	谷山橋	ﾀﾆﾔﾏﾊﾞｼ	程原線	1964	11.00	4.45	RC	飯石郡飯南町井戸谷	飯南町	Ⅰ	2019年8月	○											
145	000146	多々良橋	ﾀﾀﾗﾊﾞｼ	程原線	1964	10.00	3.50	RC	飯石郡飯南町井戸谷	飯南町	Ⅰ	2018年10月					○						H25補修済	(2,000)
146	147	始末屋橋	ｼﾏﾂﾔﾊﾞｼ	程原線	1973	3.10	2.10	RC	飯石郡飯南町井戸谷	飯南町	Ⅰ	2019年8月	○										H29補修済	(13,200)
147	148	竹の原橋	ﾀｹﾉﾊﾗﾊﾞｼ	程原線	1973	7.50	4.00	RC	飯石郡飯南町井戸谷	飯南町	Ⅱ	2020年8月		○										
148	149	森の元橋	ﾓﾘﾉﾓﾄﾊﾞｼ	程原線	1974	7.50	4.00	RC	飯石郡飯南町井戸谷	飯南町	Ⅰ	2020年8月		○										
149	150	槇の屋橋	ﾏｷﾉﾔﾊﾞｼ	程原線	1974	5.40	4.00	RC	飯石郡飯南町井戸谷	飯南町	Ⅱ	2016年12月			○									
150	151	記念碑橋	ｷﾈﾝﾋﾊﾞｼ	横谷線	1955	6.10	4.40	RC	飯石郡飯南町真木	飯南町	Ⅱ	2020年8月		○										
151	152	石田橋	ｲｼﾀﾞﾊﾞｼ	横谷線	1968	3.70	3.45	RC	飯石郡飯南町真木	飯南町	Ⅰ	2019年7月	○											
152	153	山の神橋	ﾔﾏﾉｶﾐﾊﾞｼ	大野木線	1982	7.40	4.00	RC	飯石郡飯南町真木	飯南町	Ⅰ	2020年8月		○										
153	154	澤田屋橋	ｻﾜﾀﾞﾔﾊﾞｼ	大野木線	1985	4.80	5.30	RC	飯石郡飯南町真木	飯南町	Ⅰ	2017年3月				○								
154	155	山根橋	ﾔﾏﾈﾊﾞｼ	真木向線	1985	6.80	5.00	RC	飯石郡飯南町真木	飯南町	Ⅰ	2019年7月	○											
155	156	真木向橋	ﾏｷﾑｶｲﾊﾞｼ	真木向線	1985	6.90	4.33	RC	飯石郡飯南町真木	飯南町	Ⅰ	2019年7月	○											
156	157	深石橋	ﾌｶｲｼﾊﾞｼ	和津線	1972	5.80	7.38	RC	飯石郡飯南町真木	飯南町	Ⅰ	2019年7月	○											
157	159	安江中橋	ﾔｽｴﾅｶﾊﾞｼ	安江中線	1972	5.30	3.00	RC	飯石郡飯南町上来島	飯南町	Ⅱ	2017年3月			○									
158	160	安江北橋	ﾔｽｴｷﾀﾊﾞｼ	安江北線	1972	5.50	3.00	RC	飯石郡飯南町上来島	飯南町	Ⅰ	2017年3月				○								
159	000161	和南ケ崎橋	ﾜﾅｶﾞｻｷﾊﾞｼ	中城子線	1933	28.00	6.00	RC	飯石郡飯南町上来島	飯南町	Ⅰ	2019年7月	○										H27補修済	(19,000)
160	000162	弓取橋	ﾕﾝﾄﾞﾘﾊﾞｼ	弓取線	1979	21.30	3.50	PC	飯石郡飯南町上来島	飯南町	Ⅲ	2015年12月				○				●	●		R3補修設計、R4補修	5,000
161	163	伊藤前橋	ｲﾄｳﾏｴﾊﾞｼ	上の谷線	1988	4.60	3.00	RC	飯石郡飯南町下来島	飯南町	Ⅱ	2020年6月		○										
162	164	松本橋	ﾏﾂﾓﾄﾊﾞｼ	松本線	1975	2.65	7.10	RC	飯石郡飯南町下来島	飯南町	Ⅱ	2016年12月			○									
163	165	恵比橋	ｴﾋﾞﾊﾞｼ	恵比線	1970	3.30	4.00	RC	飯石郡飯南町下来島	飯南町	Ⅰ	2020年8月		○										
164	000166	祝原橋	ｲﾜｲﾊﾞﾗﾊﾞｼ	祝原線	1987	48.70	4.00	PC	飯石郡飯南町下来島	飯南町	Ⅰ	2016年10月				○								
165	167	黒谷1号橋	ｸﾛﾀﾞﾆ1ｺﾞｳﾊﾞｼ	黒谷線	1972	4.90	3.70	RC	飯石郡飯南町下来島	飯南町	Ⅰ	2017年3月				○								
166	168	黒谷2号橋	ｸﾛﾀﾞﾆ2ｺﾞｳﾊﾞｼ	黒谷線	1972	4.90	3.60	RC	飯石郡飯南町下来島	飯南町	Ⅱ	2017年3月			○									
167	169	猪子原橋	ｲﾉｺﾊﾞﾗﾊﾞｼ	尾足線	1969	3.20	4.30	RC	飯石郡飯南町下来島	飯南町	Ⅱ	2020年8月		○										
168	000170	丸山下橋	ﾏﾙﾔﾏｼﾓﾊﾞｼ	丸山線	1987	41.80	4.00	PC	飯石郡飯南町下来島	飯南町	Ⅰ	2016年10月				○								
169	000214	保賀尻橋	ﾎｶﾞｼﾞﾘﾊﾞｼ	松本頓原線	2020	12.70	6.20	PC	飯石郡飯南町下来島	飯南町	Ⅱ	2016年12月					○						R2架替（改良）	
170	000227	手倉尻橋	ﾃｸﾞﾗｼﾞﾘﾊﾞｼ	松本頓原線	2017	17.60	7.20	PC	飯石郡飯南町下来島	飯南町	Ⅰ	2019年8月	○										H29架替（改良）	

171	000216	手倉橋	ﾃｸﾞﾗﾊﾞｼ	松本頓原線	2013	17.30	6.20	PC	飯石郡飯南町下来島	飯南町	Ⅰ	2020年7月		○										
172	000174	潮橋	ｳｼｵﾊﾞｼ	松本頓原線	1987	25.80	5.00	PC	飯石郡飯南町下来島	飯南町	Ⅰ	2020年7月		○										
173	000175	向手倉橋	ﾑｺｳﾃｸﾞﾗﾊﾞｼ	向手倉線	1975	11.30	3.00	RC	飯石郡飯南町下来島	飯南町	Ⅰ	2020年7月		○										
174	000176	松崎橋	ﾏﾂｻﾞｷﾊﾞｼ	来島線	1920	26.70	5.80	RC	飯石郡飯南町野萱	飯南町	Ⅰ	2020年7月		○									H28補修済	(25,000)
175	000177	弥山橋	ﾐｾﾝﾊﾞｼ	三日市中線	1971	21.50	3.50	PC	飯石郡飯南町野萱	飯南町	Ⅱ	2016年10月				○			●	●			補修設計、断面修復工 R2.3補修	15,000
176	000178	三日市大橋	ﾐｯｶｲﾁｵｵﾊｼ	三日市中央線	1980	33.00	4.90	PC	飯石郡飯南町野萱	飯南町	Ⅰ	2016年10月				○								
177	000212	下野萱橋	ｼﾓﾉｶﾞﾔﾊﾞｼ	下野萱線	1987	7.40	4.30	PC	飯石郡飯南町野萱	飯南町	Ⅰ	2019年8月	○											
178	180	才ヶ瀬橋	ｻｲｶｾﾊﾞｼ	上野萱下野萱線	1983	4.60	8.25	RC	飯石郡飯南町野萱	飯南町	Ⅰ	2019年7月	○											
179	181	高屋橋	ﾀｶﾔﾊﾞｼ	塚原和田線	2008	7.50	18.90	RC	飯石郡飯南町野萱	飯南町	Ⅰ	2020年6月		○										
180	000182	枂畑橋	ﾄﾁﾊﾞﾀﾊﾞｼ	塚原和田線	1984	27.40	3.50	PC	飯石郡飯南町野萱	飯南町	Ⅰ	2016年10月				○								
181	000213	灰屋橋	ﾊﾝﾔﾊﾞｼ	灰屋線	2007	24.30	5.00	PC	飯石郡飯南町上来島	飯南町	Ⅰ	2019年8月	○											
182	000184	高屋中橋	ﾀｶﾔﾅｶﾊﾞｼ	花屋線	1980	19.40	4.70	PC	飯石郡飯南町小田	飯南町	Ⅱ	2018年3月				○								
183	000215	三上橋	ﾐｶﾐﾊﾞｼ	花屋線	2007	3.50	7.20	PC	飯石郡飯南町野萱	飯南町	Ⅰ	2020年6月		○										
184	000187	高橋	ﾀｶﾊﾞｼ	小田線	1999	24.70	9.50	PC	飯石郡飯南町小田	飯南町	Ⅱ	2016年10月			○									
185	000188	和井手橋	ﾜｲﾃﾞﾊﾞｼ	小田線	1996	29.90	9.30	PC	飯石郡飯南町小田	飯南町	Ⅱ	2020年6月		○				●					伸縮装置取替工、橋面防水工、舗装打換工 R1補修済	(26,800)
186	000189	新高橋	ｼﾝﾀｶﾊﾞｼ	小田線	2000	20.30	10.50	PC	飯石郡飯南町小田	飯南町	Ⅱ	2016年10月			○									
187	000190	四方田橋	ﾖﾓﾀﾊﾞｼ	四方田線	1999	21.10	4.00	PC	飯石郡飯南町小田	飯南町	Ⅱ	2016年10月			○									
188	000191	小原橋	ｵﾊﾞﾗﾊﾞｼ	小原線	1974	15.40	3.50	PC	飯石郡飯南町小田	飯南町	Ⅰ	2020年7月		○										
189	000192	観音原橋	ｶﾝﾉﾝﾊﾞﾗﾊﾞｼ	観音原線	1973	18.50	3.50	鋼	飯石郡飯南町小田	飯南町	Ⅱ	2020年9月		○										
190	000220	奥小田1号橋	ｵｸｵﾀﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ	奥小田向線	不明	17.20	2.40	PC	飯石郡飯南町小田	飯南町	Ⅱ	2020年9月		○										
191	193	戸谷橋	ﾄﾀﾞﾆﾊﾞｼ	立石線	1955	6.20	3.00	RC	飯石郡飯南町小田	飯南町	Ⅰ	2020年9月		○										
192	000194	立石橋	ﾀﾃｲｼﾊﾞｼ	立石線	1949	15.10	3.00	PC	飯石郡飯南町小田	飯南町	Ⅱ	2017年2月				○		●		●			補修設計、高欄取替工 R1補修済(7,000千円)、R3補修	1,000
193	195	松竹橋	ｼｮｳﾁｸﾊﾞｼ	塩谷上線	1972	6.50	5.90	RC	飯石郡飯南町塩谷	飯南町	Ⅰ	2019年7月	○											
194	000196	丁橋	ﾖｳﾛﾊﾞｼ	丁中小田線	1988	36.70	5.00	PC	飯石郡飯南町上来島	飯南町	Ⅰ	2016年10月				○								
195	197	寺の前橋	ﾃﾗﾉﾏｴﾊﾞｼ	北野下線	1983	2.90	10.50	PC	飯石郡飯南町上赤名	飯南町	Ⅰ	2019年6月	○											
196	000198	下三日市橋	ｼﾓﾐｯｶｲﾁﾊﾞｼ	下三日市線	1996	30.50	4.00	PC	飯石郡飯南町下来島	飯南町	Ⅱ	2016年10月			○									
197	000199	橋詰橋	ﾊｼﾂﾞﾒﾊﾞｼ	下三日市保賀線	1997	10.00	6.20	PC	飯石郡飯南町下来島	飯南町	Ⅰ	2019年7月	○											
198	000200	北野南橋	ｷﾀﾉﾐﾅﾐﾊﾞｼ	北野南線	1983	13.50	3.60	PC	飯石郡飯南町上赤名	飯南町	Ⅰ	2019年6月	○											
199	201	御下谷橋	ｵｼﾀﾀﾞﾆﾊﾞｼ	御下谷線	1985	5.00	4.00	RC	飯石郡飯南町赤名	飯南町	Ⅰ	2019年8月	○										H30補修済	(4,700)

200	000202	御下橋	ｵｼﾀﾊﾞｼ	瀬戸山霊園線	1986	18.10	3.00	PC	飯石郡飯南町赤名	飯南町	Ⅰ	2020年6月		○										
201	203	木良屋敷橋	ｷﾗﾔｼｷﾊﾞｼ	木良屋敷線	1985	5.20	3.00	RC	飯石郡飯南町塩谷	飯南町	Ⅲ	2017年1月				○			●				設計、断面修復他 R2補修済	(6,900)
202	000204	塩谷下橋	ｼｵﾀﾞﾆｼﾓﾊﾞｼ	塩谷下線	1986	10.00	3.10	PC	飯石郡飯南町塩谷	飯南町	Ⅰ	2020年8月		○										
203	000205	八幡宮前橋	ﾊﾁﾏﾝｸﾞｳﾏｴﾊﾞｼ	八幡宮前線	1985	13.50	3.00	PC	飯石郡飯南町塩谷	飯南町	Ⅰ	2016年11月				○								
204	206	程原中橋	ﾎﾄﾞﾊﾗﾅｶﾊﾞｼ	程原中線	1965	4.40	3.40	RC	飯石郡飯南町井戸谷	飯南町	Ⅰ	2019年7月	○											
205	207	安江上橋	ﾔｽｴｶﾐﾊﾞｼ	安江上線	1975	4.10	3.00	RC	飯石郡飯南町上来島	飯南町	Ⅰ	2019年7月	○											
206	208	奥真木中橋	ｵｸﾏｷﾅｶﾊﾞｼ	奥真木中線	1985	9.30	6.20	PC	飯石郡飯南町真木	飯南町	Ⅰ	2019年7月	○											
207	209	奥真木上橋	ｵｸﾏｷｷﾀﾊﾞｼ	奥真木上線	1985	6.70	3.50	RC	飯石郡飯南町真木	飯南町	Ⅰ	2020年8月		○										
208	210	松本中橋	ﾏﾂﾓﾄﾅｶﾊﾞｼ	松本中線	1985	5.70	3.40	RC	飯石郡飯南町下来島	飯南町	Ⅰ	2020年6月		○										
209	212	万場橋（新橋）	ﾏﾝﾊﾞﾊﾞｼ	角井境線	2019	16.50	9.20	PC	飯石郡飯南町角井	飯南町							○						H31.4月新橋（改良）	
210	213	新屋橋	ｼﾝﾔﾊﾞｼ	張戸新屋線	不明	22.70	4.00	PC	飯石郡飯南町頓原	飯南町					○								H29町道認定	
211	214	牛谷橋	ｳｼﾀﾆﾊﾞｼ	宇山牛谷線	不明	19.00	3.60	RC	飯石郡飯南町頓原	飯南町					○								H29町道認定	
212	215	牧原橋	ﾏｷﾊﾗﾊﾞｼ	角井牧原線	不明	6.00	3.00	RC	飯石郡飯南町角井	飯南町					○								H29町道認定	
213	216	奥寸後橋	ｵｸｽﾝｺﾞﾊﾞｼ	獅子奥寸後線	不明	6.00	4.00	RC	飯石郡飯南町獅子	飯南町					○								H29町道認定	