①-1【令和2年度】通学路の危険箇所対策一覧表

市町村名：飯南町
点検実施日：令和2年11月5日
点検参加者数：11人
点検参加者：国、島根県警、島根県、飯南町（住民課、建設課）、教育委員会

通し番号	管理者	学校名	路線名	詳細場所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策予定時期	対策完了時期
1	国	赤名小学校	国道54号	赤名浄水場前から上赤名方面に向けて20m程度	木の枝が歩道にせり出しており、通行を阻害することがある。また、積雪時には児童への落雪の危険がある。	木の伐採		R3
2	県	赤名小学校	県道美郷飯南線	県道美郷飯南線と県道邑南飯南線との三叉路	美郷町見通しが良いため、スピードを出した車が通る。逆に赤名方面からはカーブをする車は見通しが悪い。両方からして危	通学路注意の文字ペイント	R3	R3
3	町	志々小学校	町道谷川北線	町道谷川北線と町道谷川線の三叉路	停止線が薄くなっている.	ラインの引き直し	R3	R3
4	町	志々小学校	町道八神中村線	町道八神中村線と国道184号の三叉路	横断歩道や停止線が薄くなっている	ラインの引き直し	R3	R4
5	町	赤名小学校	県道美郷飯南線	中通団地前	団地前の児童のストップマークが薄くなっている。	足型を使いペイントする	R4	R4
6	町	頓原中学校	町道頓原長谷線付近	みせん～中学校	ガードレールの下が崖となっており、落ちた時に危険である。	山手を歩くようグリーンのペイント		R2
7	町	頓原中学校	町道頓原長谷線付近	みせん～中学校	斜面側に木々が生い茂っており、暴風雨等で倒れると、通学路を塞ぐだけでなく、電線に引っかかって停電の原因になる。	木の伐採	R4以降	R4
8	町	赤来中学校	町道新市赤名線	金屋子大橋	歩道に大きな段差があり、自転車のタイヤがパンクする可能性がある。	オーバーレイ	R4	R4