# 道路橋梁個別点検修繕計画【飯南町】

| 整理番号 | 橋梁名（フリガナ） | 路線名 | 架設年次（西暦） | 橋長（m） | 幅員（m） | 橋種 | 所在地 | 管理者名 | 点検結果 1巡目（H26～H30） | | 最新の点検結果 2巡目（R1～R5） | | 最新の点検結果 3巡目（R6～R10） | | 措置後の健全度 | 修繕完了年度 | | 点検計画 ○：定期点検 | | | | | 修繕計画 ●：補修 ⇒：補修予定 ×：架替 | | | | | 対策内容（ ）対策済費用 | R5対策費用（千円）（ ）対策済費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 健全度 | 点検年度 | 健全度 | 点検年度 | 健全度 | 点検年度 | | 修繕 | 耐震 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | | |
| 001 | 森広奥橋 モリヒロオクバシ | 頓原都加賀線 | 1978 | 4.70 | 6.00 | RC | 飯石郡飯南町都加賀 | 飯南町 | Ⅲ | 28 | Ⅰ | 2022年5月 | | | Ⅰ | H30 | | | | | ○ | | | | | | | 断面修復工、橋面防水工、高欄取替 R1補修済 | (10,000) |
| 002 | 小玉屋橋 コダマヤバシ | 都加賀八重滝線 | 1975 | 6.50 | 3.50 | 鋼 | 飯石郡飯南町都加賀 | 飯南町 | Ⅰ | 27 | Ⅰ | 2019年8月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| 003 | 槙ヶ原橋 マキガハラバシ | 都加賀八重滝線 | 1978 | 9.50 | 4.00 | RC | 飯石郡飯南町都加賀 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2020年6月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 004 | 的場橋 マトババシ | 都加賀民谷線 | 2002 | 10.00 | 7.00 | PC | 飯石郡飯南町都加賀 | 飯南町 | Ⅰ | 27 | Ⅰ | 2019年8月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| 005 | 花栗権代橋 ハナグリゴンダイバシ | 頓原長谷線 | 1990 | 10.30 | 4.00 | PC | 飯石郡飯南町花栗 | 飯南町 | Ⅰ | 27 | Ⅰ | 2023年10月 | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 006 | 城山奥橋 ジョウザンオクバシ | 頓原長谷線 | 1989 | 7.80 | 7.00 | PC | 飯石郡飯南町長谷 | 飯南町 | Ⅰ | 27 | Ⅰ | 2019年8月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| 007 | 渕の元橋 フチノモトバシ | 敷波琴引線 | 1966 | 10.70 | 3.60 | RC | 飯石郡飯南町頓原 | 飯南町 | Ⅱ | 27 | Ⅰ | 2019年8月 | | | | H28 | | ○ | | | | | | | | | | H28補修済 | (4,000) |
| 008 | 琴引橋 コトヒキバシ | 敷波琴引線 | 1978 | 16.80 | 5.30 | 鋼 | 飯石郡飯南町頓原 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅱ | 2022年5月 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| 009 | 舟津橋 フナツバシ | 八神千原線 | 1998 | 64.00 | 9.80 | PC | 飯石郡飯南町八神 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2020年7月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 010 | 坂根橋 サカネバシ | 八神千原線 | 1988 | 22.50 | 7.00 | 鋼 | 飯石郡飯南町八神 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2020年7月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 011 | 芦原橋 アシハラバシ | 八神千原線 | 1991 | 25.80 | 7.10 | 鋼 | 飯石郡飯南町八神 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2020年7月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 012 | 正ヶ谷橋 ショウガタニバシ | 八神千原線 | 1991 | 20.20 | 7.00 | 鋼 | 飯石郡飯南町八神 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2020年7月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 013 | 山岡橋 ヤマオカバシ | 八神千原線 | 2019 | 3.70 | 7.20 | RC | 飯石郡飯南町八神 | 飯南町 | | | Ⅰ | 2022年5月 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | R1.11架替（ボックスカルバート橋）改良 | 社交金 |
| 014 | 屋敷橋 ヤシキバシ | 八神千原線 | 1970 | 2.80 | 3.80 | RC | 飯石郡飯南町八神 | 飯南町 | Ⅱ | 30 | Ⅱ | 2023年10月 | | | | | | | | | | ○ | | | | | | 改良予定区間 | 社交金 |
| 015 | 万場橋 マンババシ | 角井境線 | 1961 | 13.60 | 7.00 | PC | 飯石郡飯南町角井 | 飯南町 | Ⅱ | 30 | Ⅱ | 2022年6月 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| 016 | 伊比橋 イビバシ | 角井境線 | 2001 | 31.00 | 7.00 | PC | 飯石郡飯南町角井 | 飯南町 | Ⅱ | 29 | Ⅱ | 2020年7月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 017 | 獅子谷橋 シシダニバシ | 角井境線 | 2001 | 70.50 | 7.00 | 鋼 | 飯石郡飯南町角井 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2022年6月 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| 018 | 下口縄谷橋 シモクチナワヤバシ | 角井境線 | 2004 | 24.00 | 8.50 | 鋼 | 飯石郡飯南町角井 | 飯南町 | | | Ⅰ | 2022年6月 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| 019 | 上口縄谷橋 カミクチナワヤバシ | 角井境線 | 2004 | 32.50 | 8.30 | 鋼 | 飯石郡飯南町角井 | 飯南町 | | | Ⅰ | 2022年6月 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| 020 | 下山橋 シモヤマバシ | 角井境線 | 2002 | 31.00 | 8.30 | 鋼 | 飯石郡飯南町角井 | 飯南町 | Ⅰ | 29 | Ⅰ | 2020年7月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 021 | 松本橋 マツモトバシ | 花栗張戸線 | 2008 | 17.40 | 5.00 | PC | 飯石郡飯南町花栗 | 飯南町 | Ⅰ | 26 | Ⅰ | 2023年10月 | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 022 | 山根橋 ヤマネバシ | 花栗張戸線 | 1961 | 3.30 | 8.20 | RC | 飯石郡飯南町花栗 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅰ | 2020年8月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 023 | 花田橋 ハナダバシ | 頓原寺沢花栗線 | 1971 | 20.50 | 4.80 | PC | 飯石郡飯南町長谷 | 飯南町 | Ⅲ | 27 | Ⅰ | 2019年8月 | | | Ⅰ | H29 | | ○ | | | | | | | | | | H29補修済 | (2,000) |
| 024 | 寺垣内橋 テラガイチバシ | 頓原寺沢花栗線 | 1995 | 20.20 | 4.10 | PC | 飯石郡飯南町長谷 | 飯南町 | Ⅰ | 29 | Ⅰ | 2020年7月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 025 | 田畑橋 タバタバシ | 頓原寺沢花栗線 | 2010 | 12.80 | 6.20 | RC | 飯石郡飯南町花栗 | 飯南町 | Ⅰ | 27 | Ⅰ | 2019年7月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 026 | 中の村橋 ナカノムラバシ | 頓原寺沢花栗線 | 1986 | 5.35 | 7.15 | RC | 飯石郡飯南町花栗 | 飯南町 | Ⅰ | 27 | Ⅰ | 2023年10月 | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 027 | 小和田橋 コワダバシ | 頓原上里原線 | 1961 | 30.40 | 4.70 | 鋼 | 飯石郡飯南町頓原 | 飯南町 | Ⅰ | 27 | Ⅰ | 2019年6月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| 028 | 土居屋下橋 ドイヤシモバシ | 頓原上里原線 | 1965 | 2.30 | 4.50 | RC | 飯石郡飯南町頓原 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2020年8月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 029 | 長屋谷橋 ナガヤダニバシ | 長屋谷弓谷線 | 1978 | 8.60 | 10.50 | RC | 飯石郡飯南町獅子 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2019年7月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| 030 | 栄口橋 サカエグチバシ | 長屋谷弓谷線 | 1981 | 6.50 | 5.10 | RC | 飯石郡飯南町獅子 | 飯南町 | Ⅱ | 29 | Ⅱ | 2020年6月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 031 | 弓谷上橋 ユンダニカミバシ | 長屋谷弓谷線 | 1995 | 12.60 | 4.00 | PC | 飯石郡飯南町志津見 | 飯南町 | Ⅰ | 29 | Ⅰ | 2020年6月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032 | 釜ン谷橋 | ｶﾏﾝﾀﾞﾆﾊﾞｼ | 長屋谷弓谷線 | 2001 | 32.00 | 5.00 | 鋼 | 飯石郡飯南町志津見 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅰ | 2021年7月 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| 033 | 大滝橋 | ｵｵﾀｷﾊﾞｼ | 角井伊比線 | 2000 | 4.30 | 5.70 | PC | 飯石郡飯南町角井 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅱ | 2020年6月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 034 | 伊比奥橋 | ｲﾋﾞｵｸﾊﾞｼ | 角井伊比線 | 2003 | 15.40 | 5.00 | 鋼 | 飯石郡飯南町角井 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅱ | 2022年5月 | | | | R2 | | | | | ○ | | | | | | | 補修設計、断面修復工、橋面防水工<br>R2補修済 | (13,000) |
| 035 | 鈩橋 | ﾀﾀﾗﾊﾞｼ | 国倉小脇線 | 1972 | 11.50 | 3.00 | PC | 飯石郡飯南町都加賀 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2020年8月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 036 | 大岩橋 | ｵｵｲﾜﾊﾞｼ | 中原槇ヶ原線 | 不明 | 8.00 | 2.00 | RC | 飯石郡飯南町都加賀 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅱ | 2020年8月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 037 | 殿居橋 | ﾄﾉｲﾊﾞｼ | 殿居国倉線 | 1975 | 7.90 | 6.50 | RC | 飯石郡飯南町都加賀 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2019年7月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 038 | 鉄原屋橋 | ﾃﾂﾊﾗﾔﾊﾞｼ | 隠岐原新屋線 | 1973 | 5.60 | 3.00 | RC | 飯石郡飯南町都加賀 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅱ | 2020年8月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 039 | 山根橋 | ﾔﾏﾈﾊﾞｼ | 隠岐原山根線 | 1961 | 7.40 | 5.90 | RC | 飯石郡飯南町都加賀 | 飯南町 | Ⅰ | 27 | Ⅱ | 2019年7月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 040 | 上大山橋 | ｳｴｵｵﾔﾏﾊﾞｼ | 都加賀上大山線 | 1967 | 5.20 | 2.50 | RC | 飯石郡飯南町都加賀 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅰ | 2022年5月 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 041 | 内谷橋 | ｳﾁﾀﾞﾆﾊﾞｼ | 奥畑内谷線 | 1983 | 13.45 | 5.00 | 鋼 | 飯石郡飯南町頓原 | 飯南町 | Ⅰ | 27 | Ⅱ | 2019年6月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 042 | 無名橋 | ﾑﾒｲｷｮｳ | 小才田都加賀線 | 1973 | 3.40 | 11.20 | PC | 飯石郡飯南町頓原 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2020年8月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 043 | 井地奥橋 | ｲｼﾞｵｸﾊﾞｼ | 宇山井地奥線 | 1966 | 10.40 | 4.50 | PC | 飯石郡飯南町頓原 | 飯南町 | Ⅱ | 29 | Ⅱ | 2020年7月 | | | | H27 | | | ○ | | | | | | | | | H27補修済 | (5,000) |
| 044 | 土室橋 | ﾂﾂﾝﾎﾞﾛﾊﾞｼ | 小和田張戸線 | 1971 | 13.90 | 3.50 | 鋼 | 飯石郡飯南町頓原 | 飯南町 | Ⅱ | 27 | Ⅲ | 2019年8月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | H27補修済(8,600千円)<br>R3補修設計、R6以降補修予定 | 8,000 |
| 045 | 古城橋 | ｺｼﾞｮｳﾊﾞｼ | 古城線 | 1970 | 10.00 | 3.90 | 鋼 | 飯石郡飯南町頓原 | 飯南町 | Ⅰ | 29 | Ⅱ | 2020年6月 | | | | H27 | | | ○ | | | | | | | | | H27補修済 | (3,000) |
| 046 | 社日橋 | ｼｬﾆﾁﾊﾞｼ | 頓原由来屋線 | 1978 | 30.30 | 2.00 | PC | 飯石郡飯南町頓原 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅱ | 2021年7月 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| 047 | 古城橋 | ｺｼﾞｮｳﾊﾞｼ | 頓原大仙町線 | 1977 | 30.40 | 5.60 | PC | 飯石郡飯南町頓原 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅱ | 2020年7月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 048 | 浄土寺橋 | ｼﾞｮｳﾄﾞｼﾞﾊﾞｼ | 寺町古城線 | 1992 | 30.90 | 5.30 | PC | 飯石郡飯南町頓原 | 飯南町 | Ⅱ | 29 | Ⅱ | 2020年7月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 049 | 古屋垣内橋 | ﾌﾙﾔｶｷｳﾁﾊﾞｼ | 敷波古屋垣内線 | 1999 | 4.60 | 5.10 | PC | 飯石郡飯南町頓原 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅰ | 2021年7月 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| 050 | 敷波橋 | ｼｭｸﾅﾐﾊﾞｼ | 敷波古屋垣内線 | 1996 | 11.40 | 6.80 | PC | 飯石郡飯南町頓原 | 飯南町 | Ⅱ | 27 | Ⅱ | 2019年8月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 051 | 六郎谷橋 | ﾛｸﾛｳﾀﾞﾆﾊﾞｼ | 敷波六郎谷線 | 不明 | 12.20 | 3.10 | 鋼 | 飯石郡飯南町頓原 | 飯南町 | | | Ⅱ | 2023年10月 | | | | | | | | | | ○ | | | | | | 町道認定 |
| 052 | 山根橋 | ﾔﾏﾈﾊﾞｼ | 佐見琴引線 | 1955 | 2.40 | 3.75 | RC | 飯石郡飯南町佐見 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅱ | 2019年7月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 053 | 程原橋 | ﾎﾄﾞﾊﾗﾊﾞｼ | 佐見琴引線 | 1955 | 2.70 | 4.54 | RC | 飯石郡飯南町佐見 | 飯南町 | Ⅰ | 27 | Ⅱ | 2019年7月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 054 | 安波岐橋 | ｱﾜｷﾊﾞｼ | 安波岐程原線 | 1985 | 6.22 | 6.00 | RC | 飯石郡飯南町佐見 | 飯南町 | Ⅰ | 27 | Ⅰ | 2019年7月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 055 | 塚谷屋橋 | ﾂｶﾀﾆﾔﾊﾞｼ | 佐見糠塚線 | 1960 | 4.00 | 3.80 | RC | 飯石郡飯南町佐見 | 飯南町 | Ⅰ | 27 | Ⅰ | 2019年7月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 056 | 糠塚谷橋 | ｽｹﾓﾂｶﾀﾆﾊﾞｼ | 佐見糠塚線 | 1962 | 3.50 | 5.75 | RC | 飯石郡飯南町佐見 | 飯南町 | Ⅰ | 27 | Ⅰ | 2019年7月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 057 | 高津屋橋 | ﾀｶﾂﾔﾊﾞｼ | 佐見岩谷線 | 1980 | 9.90 | 5.70 | PC | 飯石郡飯南町佐見 | 飯南町 | Ⅰ | 27 | Ⅰ | 2019年7月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 058 | 伸和橋 | ｼﾝﾜﾊﾞｼ | 佐見岩谷線 | 1987 | 10.35 | 6.40 | PC | 飯石郡飯南町佐見 | 飯南町 | Ⅰ | 27 | Ⅰ | 2019年6月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 059 | 和田橋 | ﾜﾀﾞﾊﾞｼ | 敷波寺沢線 | 1993 | 15.03 | 5.04 | PC | 飯石郡飯南町頓原 | 飯南町 | Ⅰ | 27 | Ⅱ | 2019年7月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 060 | 大掛橋 | ｵｵｶﾞｹﾊﾞｼ | 瀬戸大掛線 | 1967 | 5.00 | 2.00 | その他 | 飯石郡飯南町花栗 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2020年8月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 061 | 瀬戸貝橋 | ｾﾄｶﾞｲﾊﾞｼ | 花栗瀬戸線 | 1997 | 17.05 | 6.29 | PC | 飯石郡飯南町花栗 | 飯南町 | Ⅰ | 27 | Ⅱ | 2019年7月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 062 | 甲茂橋 | ｺｳﾓﾊﾞｼ | 甲茂線 | 1981 | 7.40 | 6.38 | PC | 飯石郡飯南町長谷 | 飯南町 | Ⅰ | 27 | Ⅰ | 2019年7月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 063 | 三原橋 | ﾐﾊﾗﾊﾞｼ | 長谷城南線 | 1957 | 9.00 | 2.00 | その他 | 飯石郡飯南町長谷 | 飯南町 | Ⅰ | 29 | Ⅰ | 2022年5月 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 064 | 柿原橋 | ｶｷﾊﾗﾊﾞｼ | 長谷丸山線 | 1969 | 9.60 | 4.00 | RC | 飯石郡飯南町長谷 | 飯南町 | Ⅱ | 29 | Ⅱ | 2021年7月 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| 065 | 八千代橋 | ﾔﾁﾖﾊﾞｼ | 長谷丸山線 | 1973 | 15.40 | 4.00 | PC | 飯石郡飯南町長谷 | 飯南町 | Ⅱ | 29 | Ⅱ | 2021年7月 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| 066 | 与一原橋 | ﾖｲﾁﾊﾞﾗﾊﾞｼ | 与一原立神線 | 2002 | 44.00 | 4.00 | PC | 飯石郡飯南町八神 | 飯南町 | Ⅰ | 29 | Ⅰ | 2022年6月 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067 | 小立神橋 | ｺﾀﾁｶﾞﾐﾊﾞｼ | 与一原立神線 | 1966 | 26.50 | 2.20 | その他 | 飯石郡飯南町八神 | 飯南町 | Ⅱ | 30 | Ⅱ | 2022年6月 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 068 | 大谷大橋 | ｵｵﾀﾆｵｵﾊｼ | 北志津見線 | 1998 | 110.00 | 8.20 | PC | 飯石郡飯南町志津見 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅱ | 2019年10月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | 特殊橋梁 |
| 069 | 鍛冶屋橋 | ｶｼﾞﾔﾊﾞｼ | 北志津見線 | 1996 | 39.00 | 7.00 | PC | 飯石郡飯南町志津見 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2022年6月 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 070 | 添谷橋 | ｿｴﾀﾞﾆﾊﾞｼ | 北志津見線 | 1997 | 35.50 | 7.00 | PC | 飯石郡飯南町志津見 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅱ | 2022年6月 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 071 | 大蔵橋 | ｵｵｸﾗﾊﾞｼ | 北志津見線 | 1997 | 106.80 | 7.00 | PC | 飯石郡飯南町志津見 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅱ | 2021年12月 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| 072 | 志都の橋 | ｼｽﾞﾉﾊﾞｼ | 北志津見線 | 1996 | 10.30 | 7.10 | PC | 飯石郡飯南町志津見 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2020年7月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 073 | 井の奥中橋 | ｲﾉｵｸﾅｶﾊｼ | 角井井の奥線 | 2006 | 21.00 | 4.00 | 鋼 | 飯石郡飯南町角井 | 飯南町 | Ⅰ | 29 | Ⅰ | 2022年6月 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 074 | 井の奥上橋 | ｲﾉｵｸｶﾐﾊﾞｼ | 角井井の奥線 | 2006 | 32.70 | 5.00 | 鋼 | 飯石郡飯南町角井 | 飯南町 | Ⅰ | 29 | Ⅰ | 2022年6月 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 075 | 井の奥下橋 | ｲﾉｵｸｼﾓﾊﾞｼ | 角井井の奥線 | 2006 | 16.80 | 4.60 | PC | 飯石郡飯南町角井 | 飯南町 | Ⅰ | 29 | Ⅰ | 2022年6月 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 076 | 堂中橋 | ﾄﾞｳﾅｶﾊﾞｼ | 角井堂原線 | 1996 | 10.60 | 4.00 | PC | 飯石郡飯南町角井 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅱ | 2020年6月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 077 | 大迫橋 | ｵｵｻｺﾊﾞｼ | 角井山口線 | 1975 | 9.50 | 7.20 | RC | 飯石郡飯南町角井 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅱ | 2020年6月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 078 | 花栗橋 | ﾊﾅｸﾞﾘﾊﾞｼ | 花栗橋線 | 1961 | 6.60 | 7.40 | RC | 飯石郡飯南町花栗 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2022年6月 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 079 | 谷川橋 | ﾀﾆｶﾞﾜﾊﾞｼ | 谷川北線 | 1998 | 24.20 | 5.20 | PC | 飯石郡飯南町八神 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2019年7月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 080 | 東原橋 | ﾋｶﾞｼﾊﾞﾗﾊﾞｼ | 三瓶公園線 | 1977 | 5.30 | 7.10 | PC | 飯石郡飯南町角井 | 飯南町 | Ⅱ | 29 | Ⅱ | 2021年7月 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| 081 | 彌山橋 | ﾐｾﾝﾊﾞｼ | 琴引公園線 | 1989 | 8.70 | 11.60 | PC | 飯石郡飯南町頓原 | 飯南町 | Ⅰ | 27 | Ⅰ | 2019年7月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 082 | 龍神橋 | ﾘｮｳｼﾞﾝﾊﾞｼ | 谷川線 | 1998 | 101.00 | 9.00 | PC | 飯石郡飯南町八神 | 飯南町 | Ⅰ | 30 | Ⅰ | 2023年10月 | | | | | | | | | | ○ | | | | | | 特殊橋梁点検委託 |
| 083 | 宮の下橋 | ﾐﾔﾉｼﾀﾊﾞｼ | 瀬戸線 | 1949 | 6.20 | 6.60 | RC | 飯石郡飯南町花栗 | 飯南町 | Ⅰ | 27 | Ⅰ | 2023年10月 | | | | | | | | | | ○ | | | | | | |
| 084 | 瀬戸中橋 | ｾﾄﾅｶﾊﾞｼ | 瀬戸線 | 1960 | 9.50 | 7.24 | RC | 飯石郡飯南町花栗 | 飯南町 | Ⅲ | 28 | Ⅰ | 2019年7月 | | | Ⅰ | H30 | | ○ | | | | | | | | | | H30補修済 |
| 085 | 番所橋 | ﾊﾞﾝﾄﾞｺﾛ | 芦原鋳物屋線 | 1963 | 4.60 | 6.00 | RC | 飯石郡飯南町八神 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅰ | 2021年7月 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| 086 | 無名橋 | ﾑﾒｲｷｮｳ | 小才田都加賀1号線 | 1996 | 3.80 | 4.10 | RC | 飯石郡飯南町頓原 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2020年8月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 087 | 小才田橋 | ｵｻｲﾀﾞﾊﾞｼ | 小才田都加賀2号線 | 1970 | 5.60 | 3.10 | RC | 飯石郡飯南町頓原 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2020年9月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 088 | 長者原橋 | ﾁｮｳｼﾞｬﾊﾞﾗﾊﾞｼ | 琴引大万木線 | 1993 | 19.50 | 7.00 | 鋼 | 飯石郡飯南町佐見 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2020年7月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 089 | 程原奥橋 | ﾎﾄﾞﾊﾗｵｸﾊﾞｼ | 琴引大万木線 | 1995 | 15.50 | 7.00 | 鋼 | 飯石郡飯南町佐見 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2022年5月 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 090 | 中原橋 | ﾅｶﾊﾗﾊﾞｼ | 琴引大万木線 | 1991 | 16.60 | 8.40 | 鋼 | 飯石郡飯南町佐見 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2022年5月 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 091 | 鍛冶屋橋 | ｶｼﾞﾔﾊﾞｼ | 琴引大万木線 | 1991 | 12.60 | 10.20 | 鋼 | 飯石郡飯南町頓原 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2022年6月 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 092 | 宇山橋 | ｳﾔﾏﾊﾞｼ | 琴引大万木線 | 1994 | 10.60 | 8.40 | 鋼 | 飯石郡飯南町頓原 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2020年8月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 093 | 張戸橋 | ﾊﾘﾄﾞﾊﾞｼ | 琴引大万木線 | 1993 | 27.80 | 7.30 | 鋼 | 飯石郡飯南町頓原 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅰ | 2020年8月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | 維持管理（高欄補修） |
| 094 | 小立神奥橋 | ｺﾀﾁｶﾞﾐﾊﾞｼ | 小立神線 | 1985 | 4.30 | 3.80 | RC | 飯石郡飯南町八神 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2020年7月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 095 | 弥右ェ門橋 | ﾔｴﾓﾝﾊﾞｼ | 弥門1号線 | 2001 | 43.00 | 5.80 | 鋼 | 飯石郡飯南町角井 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2022年6月 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 096 | 弥門橋 | ﾔﾓﾝﾊﾞｼ | 弥門2号線 | 1979 | 21.00 | 3.00 | 鋼 | 飯石郡飯南町角井 | 飯南町 | Ⅲ | 28 | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | 通行止め、進入不可（廃橋検討） |
| 097 | 堂原橋 | ﾄﾞｳﾊﾗﾊﾞｼ | 堂原牧原線 | 1995 | 6.80 | 4.50 | PC | 飯石郡飯南町角井 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2020年6月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 098 | 無名橋 | ﾑﾒｲｷｮｳ | 泉川張戸線 | 1973 | 8.00 | 5.00 | RC | 飯石郡飯南町頓原 | 飯南町 | Ⅰ | 27 | Ⅰ | 2019年6月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 099 | 畑ヶ田橋 | ﾊﾀｹﾀﾞﾀﾊﾞｼ | 畑ヶ田大掛線 | 1992 | 10.00 | 5.20 | PC | 飯石郡飯南町花栗 | 飯南町 | Ⅰ | 27 | Ⅰ | 2019年7月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 100 | 志津見橋 | ｼｯﾐﾊﾞｼ | フラワーバレー線 | 1961 | 37.80 | 6.60 | PC | 飯石郡飯南町志津見 | 飯南町 | Ⅲ | 28 | Ⅲ | 2021年7月 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | R3補修設計、R6以降補修予定 |
| 101 | 吉ヶ口橋 | ﾖｼｶﾞｸﾞﾁﾊﾞｼ | 吉ヶ口線 | 1982 | 11.00 | 4.30 | 鋼 | 飯石郡飯南町頓原 | 飯南町 | | | Ⅱ | 2023年10月 | | | | | | | | | | ○ | | | | | | 町道認定 |

| | |
|---|---|
| 067 | |
| 068 | |
| 069 | |
| 070 | |
| 071 | |
| 072 | |
| 073 | |
| 074 | |
| 075 | |
| 076 | |
| 077 | |
| 078 | |
| 079 | |
| 080 | |
| 081 | |
| 082 | |
| 083 | |
| 084 | (4,700) |
| 085 | |
| 086 | |
| 087 | |
| 088 | |
| 089 | |
| 090 | |
| 091 | |
| 092 | |
| 093 | 1,000 |
| 094 | |
| 095 | |
| 096 | |
| 097 | |
| 098 | |
| 099 | |
| 100 | 23,000 |
| 101 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 井羅谷橋 | ｲﾗﾀﾞﾆﾊﾞｼ | 井羅谷線 | 1975 | 8.50 | 5.70 | PC | 飯石郡飯南町佐見 | 飯南町 | | | Ⅰ | 2023年10月 | | | | | | | | | | ○ | | | | | | 町道認定 | |
| 103 | 大野橋 | ｵｵﾉﾊﾞｼ | 井羅谷線 | 1977 | 24.00 | 3.50 | 鋼 | 飯石郡飯南町長谷 | 飯南町 | | | Ⅱ | 2023年10月 | | | | | | | | | | ○ | | | | | | 町道認定 | |
| 104 | 仁井屋橋 | ﾆｲﾔﾊﾞｼ | 獅子仁井屋線 | 不明 | 10.00 | 3.70 | PC | 飯石郡飯南町獅子 | 飯南町 | | | Ⅰ | 2023年10月 | | | | | | | | | | ○ | | | | | | 町道認定 | |
| 105 | 東橋 | ﾋｶﾞｼﾊﾞｼ | 東線 | 不明 | 47.00 | 3.50 | 鋼 | 飯石郡飯南町八神 | 飯南町 | | | Ⅱ | 2023年10月 | | | | | | | | | | ○ | | | | | | 町道認定 | |
| 106 | 無名橋（才谷橋 | ﾑﾒｲｷｮｳ | 才谷線 | 1982 | 10.50 | 4.30 | PC | 飯石郡飯南町八神 | 飯南町 | | | Ⅰ | 2023年10月 | | | | | | | | | | ○ | | | | | | 町道認定 | |
| 107 | 無名橋（森脇橋 | ﾑﾒｲｷｮｳ | 森脇線 | 2003 | 53.00 | 3.00 | | 飯石郡飯南町志津見 | 飯南町 | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | 町道認定。特殊橋梁 | |
| 108 | 万場橋（新橋） | ﾏﾝﾊﾞﾊﾞｼ | 角井境線 | 2019 | 16.50 | 9.20 | PC | 飯石郡飯南町角井 | 飯南町 | | | Ⅰ | 2023年10月 | | | | | | | | | | ○ | | | | | | H31.4月新橋（改良） | 交付金 |
| 109 | 新屋橋 | ｼﾝﾔﾊﾞｼ | 張戸新屋線 | 不明 | 22.70 | 4.00 | PC | 飯石郡飯南町頓原 | 飯南町 | | | Ⅰ | 2021年7月 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | H29町道認定 | |
| 110 | 牛谷橋 | ｳｼﾀﾆﾊﾞｼ | 宇山牛谷線 | 不明 | 19.00 | 3.60 | RC | 飯石郡飯南町頓原 | 飯南町 | | | Ⅱ | 2021年7月 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | H29町道認定 | |
| 111 | 牧原橋 | ﾏｷﾊﾗﾊﾞｼ | 角井牧原線 | 不明 | 6.00 | 3.00 | RC | 飯石郡飯南町角井 | 飯南町 | | | Ⅰ | 2021年7月 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | H29町道認定 | |
| 112 | 奥寸後橋<br>（寸後谷橋） | ｵｸｽﾝｺﾞﾊﾞｼ | 獅子奥寸後線 | 不明 | 6.00 | 4.00 | RC | 飯石郡飯南町獅子 | 飯南町 | | | Ⅰ | 2021年7月 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | H29町道認定 | |
| 113 | 原橋 | ﾊﾗﾊﾞｼ | 三渕線 | 1972 | 6.50 | 4.50 | RC | 飯石郡飯南町上赤名 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅱ | 2019年6月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| 114 | 肉戸橋 | ﾆｸﾄﾞﾊﾞｼ | 三渕線 | 1975 | 8.50 | 5.00 | RC | 飯石郡飯南町上赤名 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2019年6月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| 115 | 鈩橋 | ﾀﾀﾗﾊﾞｼ | 三渕線 | 1968 | 5.30 | 3.50 | RC | 飯石郡飯南町上赤名 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2019年6月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| 116 | 板屋橋 | ｲﾀﾔﾊﾞｼ | 肉戸線 | 1971 | 12.00 | 4.90 | RC | 飯石郡飯南町上赤名 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅰ | 2022年5月 | | | | R2 | | | | | ○ | | | | | | | 補修設計、断面修復工、舗装打換工<br>R2補修済 | (11,000) |
| 117 | 中半田橋 | ﾅｶﾊﾝﾀﾞﾊﾞｼ | 肉戸線 | 1972 | 4.40 | 5.80 | RC | 飯石郡飯南町上赤名 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2020年8月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 118 | 小丸橋 | ｺﾏﾙﾊﾞｼ | 肉戸線 | 1979 | 7.90 | 5.50 | RC | 飯石郡飯南町上赤名 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅱ | 2020年8月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 119 | 蛇腹橋 | ｼﾞｬﾊﾞﾐﾊﾞｼ | 肉戸線 | 1978 | 15.00 | 5.60 | PC | 飯石郡飯南町上赤名 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2020年7月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 120 | 白石橋 | ｼﾗｲｼﾊﾞｼ | 白石線 | 1972 | 8.00 | 4.10 | RC | 飯石郡飯南町上赤名 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2019年6月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| 121 | 栗屋谷橋 | ｸﾘﾔﾀﾞﾆﾊﾞｼ | 栗屋谷西線 | 1954 | 7.20 | 5.70 | RC | 飯石郡飯南町上赤名 | 飯南町 | Ⅲ | 28 | Ⅱ | 2022年5月 | | | Ⅱ | H30 | | | | | ○ | | | | | | | H30補修済 | (4,000) |
| 122 | 真栄橋 | ｼﾝｴｲﾊﾞｼ | 新市赤名線 | 1988 | 10.50 | 9.80 | PC | 飯石郡飯南町真木 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2020年7月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 123 | 潜岩橋 | ｸﾞﾘｲﾜﾊﾞｼ | 新市赤名線 | 1961 | 15.30 | 4.00 | RC | 飯石郡飯南町上来島 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅱ | 2019年7月 | | | | R2 | | ○ | | | | | | | | | | 補修設計、断面修復工、舗装打換工<br>R2.3補修済（15,000千円） R5補修 | 6,000 |
| 124 | 金屋子大橋 | ｶﾅｲｺﾞｵｵﾊｼ | 新市赤名線 | 1984 | 26.10 | 8.30 | PC | 飯石郡飯南町上来島 | 飯南町 | Ⅱ | 27 | Ⅱ | 2020年6月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 125 | 谷川橋 | ﾀﾆｶﾞﾜﾊﾞｼ | 谷川線 | 1979 | 13.90 | 3.00 | PC | 飯石郡飯南町上赤名 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅰ | 2022年5月 | | | | R2 | | | | | ○ | | | | | | | 補修設計、断面修復工<br>R2補修済 | (17,000) |
| 126 | 花田橋 | ﾊﾅﾀﾞﾊﾞｼ | 谷川線 | 1973 | 5.00 | 3.00 | RC | 飯石郡飯南町上赤名 | 飯南町 | Ⅰ | 30 | Ⅰ | 2022年5月 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| 127 | 山本前橋 | ﾔﾏﾓﾄﾏｴﾊﾞｼ | 板屋北線 | 1978 | 3.40 | 3.00 | RC | 飯石郡飯南町上赤名 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2020年8月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 128 | 境谷橋 | ｻｶｲﾀﾞﾆﾊﾞｼ | 赤名井戸谷線 | 1978 | 6.50 | 4.00 | RC | 飯石郡飯南町井戸谷 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅱ | 2020年8月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 129 | 金井橋 | ｶﾅｲﾊﾞｼ | 赤名井戸谷線 | 1970 | 15.70 | 4.00 | 鋼 | 飯石郡飯南町上赤名 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2020年7月 | | | | H24 | | | ○ | | | | | | | | | H24補修済 | (3,000) |
| 130 | 宝生橋 | ﾎｳｾｲﾊﾞｼ | 赤名井戸谷線 | 1986 | 26.00 | 5.00 | PC | 飯石郡飯南町井戸谷 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅰ | 2021年7月 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 131 | 赤名橋 | ｱｶﾅﾊﾞｼ | 赤名線 | 1986 | 3.00 | 7.10 | RC | 飯石郡飯南町赤名 | 飯南町 | Ⅲ | 27 | Ⅰ | 2019年8月 | | | Ⅰ | H30 | | ○ | | | | | | | | | | H30補修済 | (400) |
| 132 | 赤名中橋 | ｱｶﾅﾅｶﾊﾞｼ | 赤名駅通線 | 1969 | 16.10 | 7.10 | 鋼 | 飯石郡飯南町赤名 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅱ | 2020年7月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 133 | 市場橋 | ｲﾁﾊﾞﾊﾞｼ | 中市下線 | 1961 | 9.50 | 4.00 | PC | 飯石郡飯南町下赤名 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2020年9月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 134 | 下市大橋 | ｼﾓｲﾁｵｵﾊｼ | 下市中央線 | 1978 | 17.00 | 4.00 | PC | 飯石郡飯南町下赤名 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅱ | 2020年9月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 135 | 御下川尻橋 | ｵｼﾀｶﾜｼﾘﾊﾞｼ | 町裏西線 | 1967 | 3.00 | 3.00 | RC | 飯石郡飯南町赤名 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2020年7月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 136 | 恵比須橋 | ｴﾋﾞｽﾊﾞｼ | 下市千東線 | 1968 | 15.85 | 3.50 | PC | 飯石郡飯南町赤名 | 飯南町 | Ⅱ | 30 | Ⅱ | 2022年9月 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 王師橋 | ｵｵｼﾞﾊﾞｼ | 下市大橋線 | 1920 | 16.00 | 4.50 | RC | 飯石郡飯南町下赤名 | 飯南町 | Ⅱ | 30 | Ⅱ | 2022年9月 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 138 | 山屋敷1号橋 | ﾔﾏﾔｼｷ1ｺﾞｳﾊﾞｼ | 山村広場線 | 1991 | 4.00 | 9.70 | RC | 飯石郡飯南町赤名 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅱ | 2020年8月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 139 | 石次橋 | ｲｼﾂｷﾞﾊﾞｼ | 中通線 | 1976 | 5.30 | 5.00 | RC | 飯石郡飯南町下赤名 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2020年6月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 140 | 京楽橋 | ｷｮｳﾗｸﾊﾞｼ | 京楽線 | 1980 | 15.50 | 3.20 | RC | 飯石郡飯南町下赤名 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2020年7月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 141 | 真向寺橋 | ｼﾝｺｳｼﾞﾊﾞｼ | 真向寺線 | 2017 | 17.26 | 6.20 | PC | 飯石郡飯南町下赤名 | 飯南町 | | | Ⅰ | 2019年6月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | H29架替（改良） | 農道改良 |
| 142 | 落井橋 | ｵﾁｲﾊﾞｼ | 古市道の原線 | 1985 | 2.70 | 7.05 | RC | 飯石郡飯南町下赤名 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2019年7月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 143 | 道の原橋 | ﾄﾞｳﾉﾊﾗﾊﾞｼ | 古市道の原線 | 1968 | 4.00 | 3.60 | RC | 飯石郡飯南町下赤名 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅱ | 2022年5月 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 144 | 福田中橋 | ﾌｸﾀﾞﾅｶﾊﾞｼ | 福田中線 | 1985 | 9.20 | 3.00 | RC | 飯石郡飯南町下赤名 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅱ | 2020年9月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 145 | 金井原橋 | ｶﾅｲﾊﾞﾗﾊﾞｼ | 大役寺線 | 1978 | 4.50 | 3.50 | RC | 飯石郡飯南町下赤名 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2022年6月 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 146 | 藤原橋 | ﾌｼﾞﾊﾗﾊﾞｼ | 荒神福田線 | 1987 | 7.15 | 4.50 | PC | 飯石郡飯南町下赤名 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅱ | 2022年6月 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 147 | 杉谷橋 | ｽｷﾞﾀﾆﾊﾞｼ | 荒神福田線 | 1987 | 2.20 | 7.10 | RC | 飯石郡飯南町下赤名 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅱ | 2020年9月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 148 | 前杉谷橋 | ﾏｴｽｷﾞﾀﾆﾊﾞｼ | 荒神福田線 | 1985 | 23.10 | 5.00 | PC | 飯石郡飯南町下赤名 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2019年7月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 149 | 岩鋤橋 | ｲﾜｽｷﾊﾞｼ | 安江石次線 | 1980 | 22.00 | 9.30 | PC | 飯石郡飯南町上来島 | 飯南町 | Ⅲ | 27 | Ⅲ | 2019年8月 | | | Ⅲ | H29 | | ○ | | | | | | | | | H29補修済（23,300千円）<br>R3補修設計、R6以降補修予定 | 6,000 |
| 150 | 塩谷橋 | ｼｵﾀﾞﾆﾊﾞｼ | 塩谷向線 | 1988 | 9.50 | 5.00 | RC | 飯石郡飯南町塩谷 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2020年8月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 151 | 教永寺橋 | ｷｮｳｴｲｼﾞﾊﾞｼ | 塩谷中線 | 1985 | 10.10 | 5.00 | PC | 飯石郡飯南町塩谷 | 飯南町 | Ⅰ | 27 | Ⅰ | 2019年6月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 152 | 八幡橋 | ﾔﾜﾀﾊﾞｼ | 八幡谷線 | 1972 | 4.30 | 3.80 | RC | 飯石郡飯南町井戸谷 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅰ | 2021年7月 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| 153 | 八幡谷1号橋 | ﾔﾜﾀﾀﾞﾆ1ｺﾞｳﾊﾞｼ | 八幡谷線 | 1972 | 4.00 | 9.00 | RC | 飯石郡飯南町井戸谷 | 飯南町 | Ⅰ | 27 | Ⅰ | 2019年6月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 154 | 城山橋 | ｼﾞｮｳｻﾞﾝﾊﾞｼ | 的場線 | 1989 | 19.00 | 5.20 | 鋼 | 飯石郡飯南町井戸谷 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅱ | 2019年8月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 155 | 矢野原橋 | ﾔﾉﾊﾗﾊﾞｼ | 畑田東線 | 1975 | 11.40 | 3.50 | PC | 飯石郡飯南町畑田 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅰ | 2020年7月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 156 | 名ケ谷橋 | ﾐｮｳｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ | 畑田東線 | 不明 | 11.50 | 1.60 | PC | 飯石郡飯南町畑田 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2020年7月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 157 | 永照寺橋 | ｴｲｼｮｳｼﾞﾊﾞｼ | 畑田向線 | 1970 | 15.00 | 3.50 | 鋼 | 飯石郡飯南町畑田 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅱ | 2020年7月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 158 | 田中沖橋 | ﾀﾅｺｷﾊﾞｼ | 畑田中線 | 1979 | 19.30 | 2.60 | 鋼 | 飯石郡飯南町畑田 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅱ | 2022年6月 | | | | R1 | | | | | ○ | | | | | | 補修設計、断面修復工、高欄取替工<br>R1補修済 | (8,000) |
| 159 | 谷山橋 | ﾀﾆﾔﾏﾊﾞｼ | 程原線 | 1964 | 11.00 | 4.45 | RC | 飯石郡飯南町井戸谷 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2019年8月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 160 | 多々良橋 | ﾀﾀﾗﾊﾞｼ | 程原線 | 1964 | 10.00 | 3.50 | RC | 飯石郡飯南町井戸谷 | 飯南町 | Ⅰ | 30 | Ⅰ | 2022年5月 | | | | H25 | | | | | ○ | | | | | | H25補修済 | (2,000) |
| 161 | 始末屋橋 | ｼﾏﾂﾔﾊﾞｼ | 程原線 | 1973 | 3.10 | 2.10 | RC | 飯石郡飯南町井戸谷 | 飯南町 | Ⅲ | 27 | Ⅰ | 2019年8月 | | | Ⅰ | H29 | | ○ | | | | | | | | | H29補修済 | (13,200) |
| 162 | 竹の原橋 | ﾀｹﾉﾊﾗﾊﾞｼ | 程原線 | 1973 | 7.50 | 4.00 | RC | 飯石郡飯南町井戸谷 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅱ | 2020年8月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 163 | 森の元橋 | ﾓﾘﾉﾓﾄﾊﾞｼ | 程原線 | 1974 | 7.50 | 4.00 | RC | 飯石郡飯南町井戸谷 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2020年8月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 164 | 槇の屋橋 | ﾏｷﾉﾔﾊﾞｼ | 程原線 | 1974 | 5.40 | 4.00 | RC | 飯石郡飯南町井戸谷 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅰ | 2021年7月 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| 165 | 記念碑橋 | ｷﾈﾝﾋﾞﾊﾞｼ | 横谷線 | 1955 | 6.10 | 4.40 | RC | 飯石郡飯南町真木 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅱ | 2020年8月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 166 | 石田橋 | ｲｼﾀﾞﾊﾞｼ | 横谷線 | 1968 | 3.70 | 3.45 | RC | 飯石郡飯南町真木 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2019年7月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 167 | 山の神橋 | ﾔﾏﾉｶﾐﾊﾞｼ | 大野木線 | 1982 | 7.40 | 4.00 | RC | 飯石郡飯南町真木 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2020年8月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 168 | 澤田屋橋 | ｻﾜﾀﾞﾔﾊﾞｼ | 大野木線 | 1985 | 4.80 | 5.30 | RC | 飯石郡飯南町真木 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅱ | 2022年6月 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 169 | 山根橋 | ﾔﾏﾈﾊﾞｼ | 真木向線 | 1985 | 6.80 | 5.00 | RC | 飯石郡飯南町真木 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2019年7月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 170 | 真木向橋 | ﾏｷﾑｶｲﾊﾞｼ | 真木向線 | 1985 | 6.90 | 4.33 | RC | 飯石郡飯南町真木 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2019年7月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 171 | 深石橋 | ﾌｶｲｼﾊﾞｼ | 和津線 | 1972 | 5.80 | 7.38 | RC | 飯石郡飯南町真木 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2019年7月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 安江中橋 | ﾔｽｴﾅｶﾊﾞｼ | 安江中線 | 1972 | 5.30 | 3.00 | RC | 飯石郡飯南町上来島 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅱ | 2022年6月 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 173 | 安江北橋 | ﾔｽｴｷﾀﾊﾞｼ | 安江北線 | 1972 | 5.50 | 3.00 | RC | 飯石郡飯南町上来島 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2022年6月 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 174 | 和南ケ崎橋 | ﾜﾅｶﾞｻｷﾊﾞｼ | 中城子線 | 1933 | 28.00 | 6.00 | RC | 飯石郡飯南町上来島 | 飯南町 | Ⅱ | 27 | Ⅰ | 2019年7月 | | | | H27 | | ○ | | | | | | | | | | H27補修済 | (19,000) |
| 175 | 弓取橋 | ﾕﾝﾄﾞﾘﾊﾞｼ | 弓取線 | 1979 | 21.30 | 3.50 | PC | 飯石郡飯南町上来島 | 飯南町 | Ⅱ | 27 | Ⅱ | 2020年6月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 176 | 伊藤前橋 | ｲﾄｳﾏｴﾊﾞｼ | 上の谷線 | 1988 | 4.60 | 3.00 | RC | 飯石郡飯南町下来島 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅱ | 2020年6月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 177 | 松本橋 | ﾏﾂﾓﾄﾊﾞｼ | 松本線 | 1975 | 2.65 | 7.10 | RC | 飯石郡飯南町下来島 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅰ | 2023年10月 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| 178 | 恵比橋 | ｴﾋﾞﾊﾞｼ | 恵比線 | 1970 | 3.30 | 4.00 | RC | 飯石郡飯南町下来島 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2020年8月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 179 | 祝原橋 | ｲﾜｲﾊﾞﾗﾊﾞｼ | 祝原線 | 1987 | 48.70 | 4.00 | PC | 飯石郡飯南町下来島 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2022年6月 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 180 | 黒谷1号橋 | ｸﾛﾀﾞﾆ1ｺﾞｳﾊﾞｼ | 黒谷線 | 1972 | 4.90 | 3.70 | RC | 飯石郡飯南町下来島 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2022年6月 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 181 | 黒谷2号橋 | ｸﾛﾀﾞﾆ2ｺﾞｳﾊﾞｼ | 黒谷線 | 1972 | 4.90 | 3.60 | RC | 飯石郡飯南町下来島 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅱ | 2022年6月 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 182 | 猪子原橋 | ｲﾉｺﾊﾞﾗﾊﾞｼ | 尾足線 | 1969 | 3.20 | 4.30 | RC | 飯石郡飯南町下来島 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅱ | 2020年8月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 183 | 丸山下橋 | ﾏﾙﾔﾏｼﾓﾊﾞｼ | 丸山線 | 1987 | 41.80 | 4.00 | PC | 飯石郡飯南町下来島 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2022年6月 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 184 | 保賀尻橋 | ﾎｶﾞｼﾞﾘﾊﾞｼ | 松本頓原線 | 2020 | 12.70 | 6.20 | PC | 飯石郡飯南町下来島 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅰ | 2023年10月 | | | | | | | | | | ○ | | | | | R2架替（改良） | 交付金 |
| 185 | 手倉尻橋 | ﾃｸﾞﾗｼﾞﾘﾊﾞｼ | 松本頓原線 | 2017 | 17.60 | 7.20 | PC | 飯石郡飯南町下来島 | 飯南町 | | | Ⅰ | 2019年8月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | H29架替（改良） | 交付金 |
| 186 | 手倉橋 | ﾃｸﾞﾗﾊﾞｼ | 松本頓原線 | 2013 | 17.30 | 6.20 | PC | 飯石郡飯南町下来島 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2020年7月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 187 | 潮橋 | ｳｼｵﾊﾞｼ | 松本頓原線 | 1987 | 25.80 | 5.00 | PC | 飯石郡飯南町下来島 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2020年7月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 188 | 向手倉橋 | ﾑｺｳﾃｸﾞﾗﾊﾞｼ | 向手倉線 | 1975 | 11.30 | 3.00 | RC | 飯石郡飯南町下来島 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅰ | 2020年7月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 189 | 松崎橋 | ﾏﾂｻﾞｷﾊﾞｼ | 来島線 | 1920 | 26.70 | 5.80 | RC | 飯石郡飯南町野萱 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2020年7月 | | | | H28 | | | ○ | | | | | | | | | H28補修済 | (25,000) |
| 190 | 弥山橋 | ﾐｾﾝﾊﾞｼ | 三日市中線 | 1971 | 21.50 | 3.50 | PC | 飯石郡飯南町野萱 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅱ | 2019年7月 | | | | R5 | | ○ | | | | | | | | | | 補修設計、断面修復工<br>R2.5補修 | 25,000 |
| 191 | 三日市大橋 | ﾐｯｶｲﾁｵｵﾊﾞｼ | 三日市中央線 | 1980 | 33.00 | 4.90 | PC | 飯石郡飯南町野萱 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2022年6月 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 192 | 下野萱橋 | ｼﾓﾉｶﾞﾔﾊﾞｼ | 下野萱線 | 1987 | 7.40 | 4.30 | PC | 飯石郡飯南町野萱 | 飯南町 | Ⅱ | 27 | Ⅰ | 2019年8月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 193 | 才ヶ瀬橋 | ｻｲｶｾﾊﾞｼ | 上野萱下野萱線 | 1983 | 4.60 | 8.25 | RC | 飯石郡飯南町野萱 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2019年7月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 194 | 高屋橋 | ﾀｶﾔﾊﾞｼ | 塚原和田線 | 2008 | 7.50 | 18.90 | RC | 飯石郡飯南町野萱 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2020年6月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 195 | 枂畑橋 | ﾄﾁﾊﾞﾀﾊﾞｼ | 塚原和田線 | 1984 | 27.40 | 3.50 | PC | 飯石郡飯南町野萱 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2022年6月 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 196 | 灰屋橋 | ﾊﾝﾔﾊﾞｼ | 灰屋線 | 2007 | 24.30 | 5.00 | PC | 飯石郡飯南町上来島 | 飯南町 | Ⅱ | 27 | Ⅰ | 2019年8月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 197 | 高屋中橋 | ﾀｶﾔﾅｶﾊﾞｼ | 花屋線 | 1980 | 19.40 | 4.70 | PC | 飯石郡飯南町小田 | 飯南町 | Ⅱ | 29 | Ⅲ | 2022年6月 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | R7補修設計、R8補修予定 | 20,000 |
| 198 | 三上橋 | ﾐｶﾐﾊﾞｼ | 花屋線 | 2007 | 3.50 | 7.20 | PC | 飯石郡飯南町野萱 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2020年6月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 199 | 高橋 | ﾀｶﾊﾞｼ | 小田線 | 1999 | 24.70 | 9.50 | PC | 飯石郡飯南町小田 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅰ | 2021年7月 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| 200 | 和井手橋 | ﾜｲﾃﾞﾊﾞｼ | 小田線 | 1996 | 29.90 | 9.30 | PC | 飯石郡飯南町小田 | 飯南町 | Ⅲ | 27 | Ⅱ | 2020年6月 | | | Ⅱ | R1 | | | ○ | | | | | | | | | 伸縮装置取替工、橋面防水工、舗装打換工<br>R1補修済 | (26,800) |
| 201 | 新高橋 | ｼﾝﾀｶﾊﾞｼ | 小田線 | 2000 | 20.30 | 10.50 | PC | 飯石郡飯南町小田 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅰ | 2021年7月 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| 202 | 四方田橋 | ﾖﾓﾀﾞﾊﾞｼ | 四方田線 | 1999 | 21.10 | 4.00 | PC | 飯石郡飯南町小田 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅰ | 2021年7月 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| 203 | 小原橋 | ｵﾊﾞﾗﾊﾞｼ | 小原線 | 1974 | 15.40 | 3.50 | PC | 飯石郡飯南町小田 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2020年7月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 204 | 観音原橋 | ｶﾝﾉﾝﾊﾞﾗﾊﾞｼ | 観音原線 | 1973 | 18.50 | 3.50 | 鋼 | 飯石郡飯南町小田 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅱ | 2020年9月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 205 | 奥小田1号橋 | ｵｸｵﾀﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ | 奥小田向線 | 不明 | 17.20 | 2.40 | PC | 飯石郡飯南町小田 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅱ | 2020年9月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 206 | 戸谷橋 | ﾄﾀﾞﾆﾊﾞｼ | 立石線 | 1955 | 6.20 | 3.00 | RC | 飯石郡飯南町小田 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2020年9月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 立石橋 | ﾀﾃｲｼﾊﾞｼ | 立石線 | 1949 | 15.10 | 3.00 | PC | 飯石郡飯南町小田 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅱ | 2023年10月 | | | | R1 | | | | | | ○ | | | | | | 補修設計、高欄取替工<br>R1補修済(7,000千円)、R6維持工事 | (1,000) |
| 208 | 松竹橋 | ｼｮｳﾁｸﾊﾞｼ | 塩谷上線 | 1972 | 6.50 | 5.90 | RC | 飯石郡飯南町塩谷 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2019年7月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 209 | 丁橋 | ﾖｳﾛﾊﾞｼ | 丁中小田線 | 1988 | 36.70 | 5.00 | PC | 飯石郡飯南町上来島 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅱ | 2022年6月 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 210 | 寺の前橋 | ﾃﾗﾉﾏｴﾊﾞｼ | 北野下線 | 1983 | 2.90 | 10.50 | PC | 飯石郡飯南町上赤名 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅰ | 2019年6月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 211 | 下三日市橋 | ｼﾓﾐｯｶｲﾁﾊﾞｼ | 下三日市線 | 1996 | 30.50 | 4.00 | PC | 飯石郡飯南町下来島 | 飯南町 | Ⅱ | 28 | Ⅰ | 2021年7月 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| 212 | 橋詰橋 | ﾊｼﾂﾞﾒﾊﾞｼ | 下三日市保賀線 | 1997 | 10.00 | 6.20 | PC | 飯石郡飯南町下来島 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2019年7月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 213 | 北野南橋 | ｷﾀﾉﾐﾅﾐﾊﾞｼ | 北野南線 | 1983 | 13.50 | 3.60 | PC | 飯石郡飯南町上赤名 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2019年6月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 214 | 御下谷橋 | ｵｼﾀﾞﾆﾊﾞｼ | 御下谷線 | 1985 | 5.00 | 4.00 | RC | 飯石郡飯南町赤名 | 飯南町 | Ⅲ | 28 | Ⅰ | 2019年8月 | | | Ⅰ | H30 | | ○ | | | | | | | | | | H30補修済 | (4,700) |
| 215 | 御下橋 | ｵｼﾀﾊﾞｼ | 瀬戸山雲園線 | 1986 | 18.10 | 3.00 | PC | 飯石郡飯南町赤名 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2020年6月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 216 | 木良屋敷橋 | ｷﾗﾔｼｷﾊﾞｼ | 木良屋敷線 | 1985 | 5.20 | 3.00 | RC | 飯石郡飯南町塩谷 | 飯南町 | Ⅲ | 28 | Ⅱ | 2022年5月 | | | Ⅱ | R2 | | | | | ○ | | | | | | | 設計、断面修復他<br>R2補修済 | (6,900) |
| 217 | 塩谷下橋 | ｼｵﾀﾞﾆｼﾓﾊﾞｼ | 塩谷下線 | 1986 | 10.00 | 3.10 | PC | 飯石郡飯南町塩谷 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2020年8月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 218 | 八幡宮前橋 | ﾊﾁﾏﾝｸﾞｳﾏｴﾊﾞｼ | 八幡宮前線 | 1985 | 13.50 | 3.00 | PC | 飯石郡飯南町塩谷 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅱ | 2022年6月 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 219 | 程原中橋 | ﾎﾄﾞﾊﾗﾅｶﾊﾞｼ | 程原中線 | 1965 | 4.40 | 3.40 | RC | 飯石郡飯南町井戸谷 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2019年7月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 220 | 安江上橋 | ﾔｽｴｶﾐﾊﾞｼ | 安江上線 | 1975 | 4.10 | 3.00 | RC | 飯石郡飯南町上来島 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2019年7月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 221 | 奥真木中橋 | ｵｸﾏｷﾅｶﾊﾞｼ | 奥真木中線 | 1985 | 9.30 | 6.20 | PC | 飯石郡飯南町真木 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2019年7月 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 222 | 奥真木上橋 | ｵｸﾏｷｷﾀﾊﾞｼ | 奥真木上線 | 1985 | 6.70 | 3.50 | RC | 飯石郡飯南町真木 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2020年8月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 223 | 松本中橋 | ﾏﾂﾓﾄﾅｶﾊﾞｼ | 松本中線 | 1985 | 5.70 | 3.40 | RC | 飯石郡飯南町下来島 | 飯南町 | Ⅰ | 28 | Ⅰ | 2020年6月 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| 224 | 松尾橋 | ﾏﾂｵﾊﾞｼ | 参道線 | 2003 | 21.00 | 4.50 | PC | 飯石郡飯南町上赤名 | 飯南町 | | | Ⅰ | 2023年10月 | | | | | | | | | | ○ | | | | | | 町道認定 | |
| 225 | 中橋 | ﾅｶﾊﾞｼ | 中区線 | 2005 | 15.50 | 5.00 | PC | 飯石郡飯南町上赤名 | 飯南町 | | | Ⅰ | 2023年10月 | | | | | | | | | | ○ | | | | | | 町道認定 | |